

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
FEBRERO 2023**

REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN
ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE,R.D.
No. Contrato:	141/2021
Contratista:	CONSTRUCTORA ADONIBAL, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 8,198,893.46
Monto del avance (20%):	RD\$1,609,121.24
Fecha de firma del contrato:	06 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCION
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la rehabilitación de centros comunales y construcciones varias en Esperanza. Se contemplan partidas de movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminaciones de techo, aplicación de pinturas, instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos de cerámica y construcción de verja perimetral en muros de bloques y malla ciclónica.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, un 54 %. Se trabaja en la colocación de pisos en la primera unidad. Detenido por proceso de cubicación.

