

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE**

OBRAS CIVILES

Agosto de 2018.



ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES	4
1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	5
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	9
3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	14
4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	18
5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	23
6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	27
7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	31
8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	36
9.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	42
10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.	47

11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.	51
12.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.	56
13.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.	60
14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.	64
15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	69
16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	73
17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	82
18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	87
19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE la Florida.	94
20.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	99
21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR EN LAS DOS BOCAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	102
22.0 PROYECTO CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN BLOCK Y TERMINACIONES GAZEBO, COCINA Y DORMITORIO, EN EL CENTRO VOCACIONAL DE FF.AA. EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	105
23.0 PROYECTO TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA, MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	108



EGEHD

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES

**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Junior Alberto Díaz Ramírez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques en el antepecho y en la colocación de pañete en fachada en algunas de las viviendas.



Pañete en fachada, casa del Sr. Aristeo Jiménez, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sra. Ricura Jiménez, Viviendas Económicas.




Colocación de bloques en antepecho, casa del Sra. Amantina Rosario, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sra. Oliva Valdez, Viviendas.

**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Juan Isidro Figuereo Acosta.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el pañete de la fachada, además, se trabaja en la pintura tanto interior como exterior. En algunas de las viviendas se están terminando de colocar puertas y ventanas para proseguir con la aplicación de pintura.



Pintura Exterior, casa del Sra. Clara Ramírez, Viviendas Económicas.



Pintura Exterior, casa del Sra. Dulce Valdez, Viviendas Económicas.



Puertas y ventanas colocadas, casa del Sra. Dulce de los Santos, Viviendas Económicas.



Puertas y ventanas colocadas, casa del Sr. Marcio Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa del Sr. Relle Arno Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa del Sra. Dileidy Mateo, Viviendas Económicas.

**3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,793,572.49
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,558,714.49
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.01%
Cantidad de Viviendas	11 Viviendas de (3) habitaciones y 4 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Arq. Rosa Ángela Mateo Valdez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el vaciado de hormigón de pisos en algunas de las viviendas.



Colocación de pañete en fachada, casa del Sr. Fernando Arno, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete en fachada, casa del Sr. Ramón Arno, Viviendas Económicas.




Colocación de pañete en fachada, casa del Sr. Pablo Mateo, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete en fachada, casa del Sr. Pichardo Mateo, Viviendas Económicas.

**4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,520,713.85
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,504,142.77
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.01%
Cantidad de Viviendas	5 Viviendas de (3) habitaciones y 10 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Ynmaculada Ogando Jimenez de Valdez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de pañete en las fachadas, en la colocación de zinc en techo de la mayoría de las viviendas y en la colocación de acero en losas, para luego realizar el vaciado de las mismas.



Colocación de zinc en techo, casa del Sra. Martina Arno, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa del Sra. Marcia Mateo, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa del Sr. Merido Mateo, Viviendas Económicas.



Colocación de acero en losas, casa de la Sra. Miladys Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete frontal, casa del Sr. Ignacio Perdomo, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete frontal, casa de la Sra. Anita Solís, Viviendas Económicas.

**5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.12%
Cantidad de Viviendas	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Abner Báez Reyes.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la terminación de las mochetas y en la terminación de pisos de hormigón en el interior de algunas de las viviendas.



Terminación de mochetas, casa del sr. Aquilino Arno, Viviendas Económicas.



Terminación de mochetas, casa del sr. Fausto Encarnación, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete frontal, casa del Sra. Mercedes Suero, Viviendas Económicas.



Terminación de piso de hormigón, casa del Sra. Guillermina de los Santos, Viviendas Económicas.

**6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,566,190.29
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,513,238.06
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.45%
Cantidad de Viviendas	6 Viviendas de (3) habitaciones y 9 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Arq. Luisa García Hidalgo de Cedeño.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote, se trabaja en el pañete de la fachada de algunas de las viviendas y en el vaciado de hormigón en pisos en otras. Además, se trabaja en la terminación de acera perimetral.



Terminación de acera perimetral, casa del sr. Adilanio Jiménez, Viviendas Económicas.



Terminación de acera perimetral, casa del sr. Miguel Arno, Viviendas Económicas.



Hormigón en pisos, casa del Sr. Juan Suero de los santos, Viviendas Económicas.



Colocación de malla electrosoldada en pisos, casa del Sr. Narciso Suero de los santos, Viviendas Económicas.

**7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,566,190.29
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,513,238.06
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	6 Viviendas de (3) habitaciones y 9 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. José Domingo García Martínez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la terminación de los cantos y en las instalaciones eléctricas en la mayoría de las viviendas.



Instalaciones eléctricas, casa del Sra. Heroína Ramírez, Viviendas Económicas.



Instalaciones eléctricas, casa del Sra. Yolanda Ramírez, Viviendas Económicas.



Techo de Zinc Instalado, casa del Sr. Maximiliano Jiménez, Viviendas Económicas.



Instalaciones eléctricas, casa de la Sra. Reyita Solís, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa del Sr. Arateides Suero, Viviendas Económicas.

**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 8, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,839,048.93
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,567,809.79
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.10%
Cantidad de Viviendas	12 Viviendas de (3) habitaciones y 3 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. María Dolores Leocadio.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques a nivel de dintel. Se instalan puertas y ventanas. Además, se realizan revestimientos en baños y aplicación de pintura.



Pintura exterior, casa del Sr. José Jiménez, Viviendas Económicas.



Revestimientos en baño, casa del Sra. Denia Valdez, Viviendas Económicas.



Colocación de puertas y ventanas, casa del Sr. Heriberto Jiménez, Viviendas Económicas.



Encofrado de dinteles, casa del Sr. Eridanio Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques en antepecho, casa del Sr. Gustavo Perdomo, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques a nivel de dintel, casa del Sr. Arcenio Ramírez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura en exterior, casa del Sra. Martina Hernández, Viviendas Económicas.



Colocación de tope de cocina, casa del Sr. Algenis Perdomo, Viviendas Económicas.

**9.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,702,619.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,540,523.92
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.12%
Cantidad de Viviendas	9 Viviendas de (3) habitaciones y 6 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Carlos Andiolix Ramírez Valenzuela.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de pañete frontal. Además, se trabaja en la colocación de zinc acanalado en techo en algunas de las viviendas.



Colocación de pañete frontal, casa del Sr. Manuel Genao, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa del Sr. Manuel Durán, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa de la Sra. Elvira Solís, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa del Sr. Cesar Durán, Viviendas Económicas.




Pañete frontal, casa del Sr. Antonio Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete Frontal, casa del Sr. Vitalio Durán, Viviendas Económicas.

**10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.74
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.02%
Cantidad de Viviendas	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	PERSEUS COMERCIAL. S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en el vaciado de piso de hormigón en algunas de las viviendas y en la colocación de revestimientos en cerámica en los baños.



Revestimientos en baño, casa del Sr. Reinaldo del Carmen, Viviendas Económicas.



Revestimientos en baño, casa del Sr. Pascual del Carmen, Viviendas Económicas.



Revestimientos de cerámica, casa del Sra. Dilcia Ramírez, Viviendas Económicas.



Vaciado de pisos de hormigón, casa del Sr. José Cabral, Viviendas Económicas.

**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,930,001.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,586,000.36
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Vivienda de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Erick Salvador Cuevas González.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de las estructuras en madera de los techos para posteriormente colocar el zinc. Además, se trabaja en la construcción de charranchas.



Colocación de estructura de madera para techo, casa del Sr. Juan Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de relleno de piso, casa de la Sra. Aurora Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de estructura de madera en techo, casa de la Sra. Catalina Arnaut, Viviendas Económicas.



Colocación de estructura de madera en techo, casa del Sr. Juan Alcántara, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques en antepecho, casa del Sr. Paulino Cabral, Viviendas Económicas.



Construcción de charrancho para el replanteo, casa del Sr. Paulino Cabral, Viviendas Económicas.

**12.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,839,048.93
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,567,809.78
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	12 Viviendas de (3) habitaciones y 3 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Ingrid Joselyn Aracena de la Cruz.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colación de hormigón en pisos y en el pulido de los mismos.



Vaciado de pulido de pisos, casa de la Sra. Ana Rita Ramón, Viviendas Económicas.



Vaciado y pulido de pisos, casa del Sr. Tulio Jiménez, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa de la Sra. Daysi Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de malla electrosoldada para pisos, casa del Sr. Daniel Ramírez, Viviendas Económicas.

**13.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.74
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.94%
Cantidad de Viviendas	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	ISARAB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques nivel de dintel y en el vaciado de losas en algunas de las viviendas.



Encofrado y armado de dintel, casa de la Sra. Lorenza Langomás, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa de la Sra. Cruz Suero, Viviendas Económicas.




Vaciado de losa y columna, casa del Sr. Marcelino Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa de la Sra. Aquilina del Carmen, Viviendas Económicas.

**14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,930,001.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,586,000.36
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.01%
Cantidad de Viviendas	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. José Manuel Peguero Martínez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de pañetes, tanto en fachada como en antepecho. Se trabaja en la construcción de pozo séptico en algunas de las viviendas.



Colocación de pañete, casa del Sr. Limardo Suero, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sra. Nereyda Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques en antepecho, casa del Sra. Morena Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete, casa del Sr. Elis Arno, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete, casa de la Sra. Mercedes del Carmen, Viviendas Económicas.



**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,702,619.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,540,523.92
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.26%
Cantidad de Viviendas	9 Viviendas de (3) habitaciones y 6 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Arq. Descartes Batista Félix.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel. En algunas de las casas se realizó el vaciado de algunos de los dinteles.



Vaciado de dinteles, casa del Sr. Freddy Ramírez, Viviendas Económicas.



Bloques a nivel de dintel, casa del Sr. Percido Ramírez, Viviendas Económicas.




Vaciado de dinteles, casa del Sr. Manuel Ramírez, Viviendas Económicas.



Bloques a nivel de dintel, casa de la Sra. Edilenia Ramírez, Viviendas Económicas.

**16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,657,143.17
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,531,428.63
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	57.67%
Cantidad de Viviendas	8 Viviendas de (3) habitaciones y 7 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Guillermo Rodríguez de Jesús.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de puertas y ventanas en algunas de las viviendas. También se trabaja en el vaciado de dinteles, en la colocación de acero de refuerzo en zapatas y en la aplicación de pintura en algunas de las viviendas.



Revestimiento en cerámica en baño, casa de la Sra. Santa Comas, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura, casa de la Sra. Luz María de la Cruz, Viviendas Económicas.



Revestimientos en cerámica de baño, casa del Sr. Anulfo Valdez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura, casa de la Sra. Modestina Ramírez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura, casa del Sr. Rafael Ramírez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura, casa del Sr. Pedro Nolasco, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles, casa del Sr. Gerineldo Arno, Viviendas Económicas.



Bloques sobre nivel de piso, casa de la Sra. Antonia del Carmen, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles, casa de la Sra. Mary Leidy Ramírez, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles, casa del Sr. Ramiro Reyes, Viviendas Económicas.



Dinteles vaciados, casa del Sr. Luis Miguel Rodríguez, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa de la Sra. Altagracia Ramírez, Viviendas Económicas.




Vaciado de zapatas, casa del Sr. Chijo Jiménez, Viviendas Económicas.



Colocación de acero de zapatas, casa del Sr. Ramón Ramírez, Viviendas Económicas.

**17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,748,096.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,549,619.21
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.07%
Cantidad de Viviendas	10 Viviendas de (3) habitaciones y 5 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Arq. José Mora Rodríguez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se realizaron los vaciados de hormigón en zapatas en dos de las casas y en otra se trabaja en la excavación.



Techo de zinc colocado, casa del Sra. Vírgenes Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de zinc en techo, casa del Sr. Adriano Jiménez, Viviendas Económicas.



Vaciado de losa, casa del Sr. Wilkin Jiménez, Viviendas Económicas.



Vaciado de losa, casa de la Sra. Modestina Ramírez, Viviendas Económicas.




Vaciado de losa, casa de la Sra. Estefania Lebrón, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles, casa del Sr. Elvis del Carmen, Viviendas Económicas.

**18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,748,096.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,549,619.21
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	36.77%
Cantidad de Viviendas	10 Viviendas de (3) habitaciones y 5 Viviendas de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Lirio Lebrón Pérez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote trabaja en la colocación de antepecho en algunas de las casas, además, se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel y en la colocación de acero en zapatas.



Colocación de bloques en antepecho, casa del sr. Andrés del Carmen, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del sr. Eduardo de la cruz Beltré, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques a nivel de dintel, casa del sr. Víctor Beltré, Viviendas Económicas.



Encofrado de dinteles, casa de la sra. Julissa Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa del sr. Andric Lebrón, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa del sr. Emerio del Carmen, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa de la Sra. Isabel Jiménez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa de la Sra. Petronila Ramírez, Viviendas Económicas.



Construcción de charrancha, casa del Sr. Mártires Lebrón, Viviendas Económicas.



**19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE la Florida.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
Fecha de Fin del contrato	1 de noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	23.72%
Cantidad de Viviendas	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Vivienda de (2) Habitaciones.
Contratista	Ing. Alexander Manzueta Diaz.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques.



Vaciado de losa, casa de la Sra. Susana Ramírez, Viviendas Económicas.



Pañete de fachada, casa del Sr. Milciades Ramírez, Viviendas Económicas.



Bloques en antepecho, casa de la Sra. Carmela Ramírez, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sr. Ramón Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques hasta nivel de piso, casa del Sr. Sergio Ramírez, Viviendas Económicas.

**20.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO
DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de Mayo de 2016
Monto del contrato	RD\$ 48,358,510.41
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,739,858.52
Fecha de inicio de los trabajos	27 de Julio de 2017
Fecha de Fin del contrato	27 de Septiembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	42.45%
Contratista	CONSTRUCTORA YUNES, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Estación de bombeo, electrificación, suministro e instalación de electrobomba, suministro en instalación de generador eléctrico, línea de impulsión, suministro y colocación de tuberías, suministro y colocación de piezas especiales, planta de tratamiento, Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, casa de operador, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la aplicación de la pintura exterior tanto en la caseta de químicos como en la caseta del generador.



Aplicación de pintura exterior, Acueducto Sabaneta.

**21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR EN LAS DOS BOCAS,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$ 1,289,857.60
Monto del avance (20%)	RD\$ 257,971.52
Fecha de inicio de los trabajos	23 de Julio de 2018
Fecha de Fin del contrato	23 de Septiembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	33.50%
Contratista	Ing. Livio Mercedes Castillo

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos y cerámicas, puertas y ventanas, Entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se construyó la acera perimetral del cuartel y se trabaja en la aplicación de pintura exterior.



Aplicación de Pintura Exterior, Cuartel Militar Dos Bocas, San Juan de la Maguana.

**22.0 PROYECTO CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN BLOCK Y
TERMINACIONES GAZEBO, COCINA Y DORMITORIO, EN EL CENTRO VOCACIONAL
DE FF.AA. EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	11 de Junio de 2018
Monto del contrato	RD\$ 3,865,461.55
Monto del avance (20%)	RD\$ 773,092.31
Fecha de inicio de los trabajos	17 de Julio de 2018
Fecha de Fin del contrato	17 de Octubre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	20%
Contratista	ING. NIDIAN ESCALEN TERRERO BRITO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, ventanas, puertas, terminación de pisos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, terminación de techos, pintura, verja en block, gazebo, Entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de pisos en el gazebo, así como en la colocación de cerámica en baños y en la colocación de pañete interior.

DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN BLOCK Y TERMINACIONES GAZEBO, COCINA Y
DORMITORIO, EN EL CENTRO VOCACIONAL DE FF.AA. EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Colocación de pisos en gazebo, Vocacional FF.AA., Vallejuelo.



Colocación de cerámica en baños, Vocacional FF.AA., Vallejuelo.

**23.0 PROYECTO TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA,
MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	21 de Junio de 2018
Monto del contrato	RD\$ 1,861,943.28
Monto del avance (20%)	RD\$ 372,388.65
Fecha de inicio de los trabajos	17 de Julio 2018
Fecha de Fin del contrato	17 de Noviembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	20%
Contratista	ING. NIDIAN ESCALEN TERRERO BRITO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, ventanas, puertas, terminación de pisos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, terminación de techos, pintura, verja en block, Entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la restauración de la losa de techo y en la colocación de bloques para la construcción del antepecho.



Colocación de bloques en antepecho, Centro de Atención Primaria, Vallejuelo.