

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR EN LAS DOS BOCAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	3
--	---





**21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR EN LAS DOS BOCAS,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$ 1,289,857.60
Monto del avance (20%)	RD\$ 257,971.52
Fecha de inicio de los trabajos	23 de Julio de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	35.20%
Contratista	Ing. Livio Mercedes Castillo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se construyó la acera perimetral del cuartel y se trabaja en la aplicación de pintura exterior.





Aplicación de Pintura Exterior, Cuartel Militar Dos Bocas, San Juan de la Maguana.

