



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

6.0 RECONSTRUCCIÓN PLAY CANASTICA, PROV. SAN CRISTÓBAL.....¡Error! Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

6.0 RECONSTRUCCIÓN PLAY CANASTICA, PROV. SAN CRISTÓBAL.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	24 de agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$15,622,405.07
Monto del avance (20%)	RD\$3,124,481.01
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en el movimiento de tierra y en la construcción de la verja perimetral.







Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

