



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

11.0 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL, CUERPO ESPECIALIZADO
DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP), SANTO DOMINGO, R.
D..... ¡Error!
Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**11.0 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL,
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP),
SANTO DOMINGO, R. D.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$2,035,157.77
Monto del avance (20%)	RD\$407,031.55
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en las instalaciones sanitarias y eléctricas, así como en las terminaciones de superficie.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."





