



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

8.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON).....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**8.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE
JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA
COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON)**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$64,512,202.40
Monto del avance (20%)	RD\$12,902,440.48
% Avance estimado hasta la fecha	45.52%
Contratista	Santos Padilla & Asociados, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en el vaciado de la carpeta de hormigón con mallas electrosoldadas en la vía, excavaciones para gaviones, encache en cunetas y colocación de material de relleno en la vía.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."





