

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Noviembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.13%
Contratista	Ing. Junior Alberto Díaz Ramírez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se aplicó la pintura exterior en las viviendas que se están construyendo hasta el momento. Además, se trabaja en las instalaciones eléctricas y sanitarias de las viviendas. También se trabaja en las excavaciones de zapatas en las viviendas que se han iniciado.





Pintura exterior lista, casa del Sr. Aristeo Jiménez, Viviendas Económicas.



Pintura exterior lista, casa del Sra. Ricura Jiménez, Viviendas Económicas.





Pintura exterior lista, casa del Sra. Amantina Rosario, Viviendas Económicas.



Pintura exterior lista, casa de la Sra. Oliva Valdez, Viviendas.





Excavación de zapatas, casa del Sr. Juvenal Ramírez, Viviendas.



Excavación de zapatas, casa de la Sra. Enercida Suero, Viviendas.





Excavación de zapatas, casa de la Sra. Celenia Suero, Viviendas.



Excavación de zapatas, casa de la Sra Evangelista Ramírez, Viviendas.

