

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---





**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	35.34%
Contratista	Ing. Juan Isidro Figuerero Acosta.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el encofrado de dinteles y en la colocación de pañete en fachada en algunas de las viviendas.





Pañete en fachada, casa del Sr. Relle Arno Ramírez, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sra. Dileidy Mateo, Viviendas Económicas.





Pañete en fachada, casa del Sr. Capellán Ramírez, Viviendas Económicas.



Encofrado de dinteles, casa del Sr. Guarionex Valdez, Viviendas Económicas.





Encofrado de dinteles, casa del Sr. Isidoro Solis, Viviendas Económicas.

