


**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.	3
--	---





FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,793,572.49
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,558,714.49
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	27.39%
Contratista	Arq. Rosa Ángela Mateo Valdez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el vaciado de zapatas en las viviendas que están en construcción. Además, se trabaja en la colocación de bloques sobre nivel de piso y en la colocación de bloques en antepecho.





Pañete en fachada, casa de la Sra. Beysy Arnaud, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sr. Orfelio María Arnó, Viviendas Económicas.





Pañete en fachada, casa del Sr. Álvaro Hernández, Viviendas Económicas.



Vaciado de zapatas, casa del Sr. Pedro Aníbal Ramirez Soler, Viviendas Económicas.





Pañete en fachada, casa del Sr. Miguel Ángel Arno, Viviendas Económicas.

