

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.	3
--	---





**3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,793,572.49
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,558,714.49
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	25.27%
Contratista	Arq. Rosa Ángela Mateo Valdez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se terminaron de construir cuatro viviendas y ya están auditadas para proceder con la entrega, además se trabaja en la excavación de zapatas en otra de las viviendas.





Vivienda terminada, casa del Sr. Fernando Arno, Viviendas Económicas.



Vivienda terminada, casa del Sr. Ramón Arno, Viviendas Económicas.





Vivienda terminada, casa del Sr. Pablo Mateo, Viviendas Económicas.



Vivienda terminada, casa del Sr. Pichardo Mateo, Viviendas Económicas.





Excavación de zapatas, casa de la Sra. Beysy Arnaud, Viviendas Económicas.

