

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---





**6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,566,190.29
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,513,238.06
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	25.78%
Contratista	Arq. Luisa García Hidalgo de Cedeño.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote, se trabaja en la colocación de la cerámica en los baños y en la instalación de los fregaderos en las cocinas de algunas de las viviendas. Además, se trabaja en el pañete en fachada, y en la colocación de bloques bajo nivel de piso.





Instalación de fregadero, casa del sr. Adilano Jiménez, Viviendas Económicas.



Puertas y ventanas colocadas, casa del sr. Miguel Arno, Viviendas Económicas.





Pintura exterior, casa del Sr. Juan Suero de los santos, Viviendas Económicas.



Pintura exterior, casa del Sr. Narciso Suero de los santos, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa de la Sra. Danirda Arno Alcántara, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del Sr. Desiderio Ramírez, Viviendas Económicas.

