

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Noviembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.	3
---	---





**7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,566,190.29
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,513,238.06
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.13%
Contratista	Ing. José Domingo García Martínez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la terminación de los cantos y en las instalaciones eléctricas en la mayoría de las viviendas. Además, se trabaja en la construcción de la acera perimetral.





Construcción acera perimetral, casa del Sra. Heroína Ramírez, Viviendas Económicas.



Construcción de acera perimetral, casa del Sra. Yolanda Ramírez, Viviendas Económicas.





Techo de Zinc Instalado, casa del Sr. Maximiliano Jiménez, Viviendas Económicas.



Construcción de acera perimetral, casa de la Sra. Reyita Solís, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa del Sr. Arateides Suero, Viviendas Económicas.

