

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	3
---	---





**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,930,001.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,586,000.36
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	31.38%
Contratista	Ing. Erick Salvador Cuevas González.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la aplicación de pintura exterior en algunas de las viviendas. Además, se trabaja en la colocación de bloques bajo nivel de piso y en la excavación de zapatas.





Pintura Exterior, casa del Sr. Juan Ramírez, Viviendas Económicas.



Instalación de puertas y ventanas, casa de la Sra. Aurora Suero, Viviendas Económicas.





Instalación de puertas y ventanas, casa de la Sra. Catalina Arnaut, Viviendas Económicas.



Pintura Exterior, casa del Sr. Juan Alcántara, Viviendas Económicas.





Instalación de puertas y ventanas, casa del Sr. Paulino Cabral, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa de la Sra. Angela del Carmen de la Cruz,
Viviendas Económicas.





Vaciado de zapatas, casa del Sr. Carlos de la Cruz, Viviendas Económicas.

