

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	3
---	---





**14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,930,001.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,586,000.36
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	25.27%
Contratista	Ing. José Manuel Peguero Martínez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en construcción de aceras en algunas de las viviendas. Además, se trabaja en la colocación de pañete en fachada.





Construcción de acera, casa del Sr. Limardo Suero, Viviendas Económicas.



Construcción de acera, casa del Sra. Nereyda Suero, Viviendas Económicas.





Pintura Exterior, casa del Sra. Morena Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete, casa del Sr. Elis Arno, Viviendas Económicas.





Pintura Exterior, casa de la Sra. Mercedes del Carmen, Viviendas Económicas.