

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.....	3
--	---





**16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,657,143.17
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,531,428.63
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	96.65%
Contratista	Ing. Guillermo Rodríguez de Jesús.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en vaciado de losas y en la aplicación de pintura tanto en el interior como en el exterior y la instalación de puertas y ventanas en algunas de las viviendas.





Instalación de puertas y ventanas, casa del Sr. Gerineldo Arno, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura exterior, casa de la Sra. Antonia del Carmen, Viviendas Económicas.





Aplicación de pintura exterior, casa de la Sra. Mary Leidy Ramírez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura exterior, casa del Sr. Ramiro Reyes, Viviendas Económicas.





Aplicación de pintura exterior, casa del Sr. Luis Miguel Rodríguez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura exterior, casa de la Sra. Altagracia Ramírez, Viviendas Económicas.





Vaciado de losa, casa del Sr. Chijo Jiménez, Viviendas Económicas.



Colocación de estructura en techo, casa del Sr. Ramón Ramírez, Viviendas Económicas.





Colocación de zinc acanalado en techo, casa de la Sra. Yirania del Carmen, Viviendas Económicas.

