



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS
HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST
2+900, PROV. SAN CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	30 de marzo de 2016
Monto del contrato	RD\$88,587,476.69
Monto del avance (20%)	RD\$14,314,412.71
% Avance estimado hasta la fecha	76.18%
Contratista	Constructora PANROD, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

