

INDICE

- 1- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
- 2- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, R.D.
- 3- CARPETA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEO, EN C.H. LAS DAMAS, MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA.
- 4- RECONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTÓBAL
- 5- CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL
- 6- TERMINACIÓN DE LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTÓBAL, R.D.
- 7- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAÑADA HONDA, PROV. SAN CRISTÓBAL.
- 8- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAMBITA, MUNICIPIO CAMBITA, PROV. SAN CRISTÓBAL.
- 9- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO WASHINGTON, MUNICIPIO BANÍ, PROVINCIA PERAVIA.
- 10- CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO DE LA CIÉNAGA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
- 11- CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
- 12- TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO DE SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
- 13- SOLUCION AGUA POTABLE, CONSTRUCCION COCINA Y ALMACEN, C.H. CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.
- 14- REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIAGA VARGAS, MUNICIPIO DE YUMA, PROVINCIA LA VEGA.
- 15- PROYECTO REHABILITACION IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA, PROVINCIA LA VEGA.
- 16- REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.

17- PROYECTO DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

18- PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.

19- REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.



**DESCRIPCIONES DE LOS PROYECTOS EN
EJECUCION DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE
OBRAS CIVILES OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.**



CONTENIDO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
No. Contrato	177/2021
Contratista	RAFAEL SANCHEZ ARAUJO & CIA; REPRESENTADA POR RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO
Monto del Contrato	RD\$ 17,267,651.34
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,453,530.26
Fecha de firma del contrato	RD\$ 12 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	24 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término	12 DE FEBRERO DEL 2023
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 50% avance físico



PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA



CONTENIDO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, REP.DOM.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, R.D.
No. Contrato:	198/2021
Contratista:	BMC, S.R.L; REPRESENTADA POR BLASINA DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,158,467.09.
Monto del avance (20%):	RD\$1,031,693.41
Fecha de firma del contrato:	14 de octubre del 2021.
Fecha de inicio de los trabajos:	22 de noviembre del 2021.
Fecha de Término:	13 de febrero del 2022.
Tipo de Proceso:	Sorteo de Obras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este proyecto se construye una unidad de Atención Primaria; que cuenta con área de emergencias, marquesina para ambulancia, área de vacunación, sala de espera, baños, farmacia, archivos y cuatro consultorios médicos, además de un edificio contiguo para residencia médica, con sala comedor, cocina y baños, con el cual se brindará la asistencia médica a la comunidad de Tábara Abajo, Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 70% avance físico, se trabaja en la electricidad y plomería

**CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO,
PROV. AZUA, R.D.**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEO, EN C.H. LAS DAMAS, MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CARPETA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEO, EN C.H. LAS DAMAS, MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA.
No. Contrato:	188/2021
Contratista:	MERCEDES NATERA ABREU
Monto del Contrato:	RD\$ 4,136,201.40
Monto del avance (20%):	RD\$786,611.03
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	01 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la construcción de una Carpeta de Hormigón con Malla Electrosoldada en área de parqueo en C.H. Las Damas. Obra solicitada por el Encargado de la Central Hidroeléctrica.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 65% avance físico, se trabajó en la imprimación del camino a la cámara de carga.

**CARPETA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEO,
EN C.H. LAS DAMAS,**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE CAMBITA STERLING EN LA DE PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	RECONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTÓBAL
No. Contrato:	155/2021
Contratista:	ANDRES ALCEDO PEÑA MERCEDES
Monto del Contrato:	RD\$2,048,650.79
Monto del avance (20%):	RD\$409,730.15
Fecha de firma del contrato:	08 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	10 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la reconstrucción de un Centro Comunal el cual incluye la impermeabilización de techos con lona asfáltica que incluye fino y pintura termoreductora , la construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, reparación de muros de contención y aceras, colocación de pisos de porcelanato, reparación de puertas y ventanas, herrería, rehabilitación del sistema hidrosanitario, pintura, SE realizarán trabajos preliminares de limpieza y preparación de superficie, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 65% avance físico, se trabaja en la colocación de malla ciclónica, vaciado de aceras y otros.



**RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE CAMBITA STERLING,
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato:	169/2021
Contratista:	MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$8,569,340.32
Monto del avance (20%):	RD\$1,532,496.42
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	01 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en construcción de un centro comunal con capacidad para 90 personas en el Barrio la Altagracia, en la cual se realizarán partidas de preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, área de servicio (cocina), revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, la construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, entre otras. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 85% avance físico, se trabaja en colocación de gabinetes y topes, pintura, verja perimetral.



CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.



CONTENIDO

TERMINACIÓN DE LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTÓBAL, R.D.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	TERMINACIÓN DE LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTÓBAL, R.D.
No. Contrato:	156/2021
Contratista:	OBERTO GUILLERMO FRANCISCO DELGADO.
Monto del Contrato:	RD\$ 4,551,881.18
Monto del avance (20%):	RD\$ 910,376.23
Fecha de firma del contrato:	08 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	8 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	01 DE DICIEMBRE 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la terminación del local de estudiantes de Cambita, lo cual incluye partidas preliminares, terminación de superficies, colocación de pisos y cerámicas, revestimientos de paredes, instalaciones eléctricas y sanitarias, puertas y ventanas, terminación de la escalera, terminación de techo, aplicación de pintura, tanto en interior como en exterior, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 70% avance físico, se trabaja en la colocación de ventanas y protectores e instalaciones sanitarias.



**TERMINACIÓN DE LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CAMBITA,
PROV. SAN CRISTÓBAL, R.D.**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAÑADA HONDA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAÑADA HONDA, PROV. SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato	171/2021
Contratista	EDUARDO DE LEON BALBUENA
Monto del Contrato	RD\$ 5,017,131.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 824,320.00
Fecha de firma del contrato	11 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	01 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término	FINALIZO
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de aceras y contenes en hormigón. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO : Cierre técnico 100% .



**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAÑADA HONDA,
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAMBITA, MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAMBITA, MUNICIPIO CAMBITA, PROV. SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato	160/2021
Contratista	CONSTRUCTORA ROSARIO JOAQUIN CONROJOSA, S.R.L.
Monto del Contrato	RD\$ 4,464457.97
Monto del avance (20%)	RD\$ 779,600.00
Fecha de firma del contrato	11 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	01 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término	OCTUBRE DEL 2022
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la construcción de Aceras y Contenes en Cambita Municipio de Cambita. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Cierre Técnico, 100% avance físico



**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAMBITA, MUNICIPIO CAMBITA,
PROV. SAN CRISTÓBAL.**



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO WASHINGTON, MUNICIPIO BANÍ, PROVINCIA PERAVIA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO WASHINGTON, MUNICIPIO BANÍ, PROVINCIA PERAVIA.
No. Contrato:	170/2021
Contratista:	PAMELA ESPERANZA MARMOLEJOS GUZMAN
Monto del Contrato:	RD\$ 5,225,596.04
Monto del avance (20%):	RD\$1,045, 119.20
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE DEL 2022
Fecha de inicio de los trabajos:	04 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término:	05 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la construcción de un Centro Comunal en el cual se realizan partidas preliminares, movimientos de tierra, hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, entro otras, posee salón con capacidad para 60 a 70 personas, Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En cierre técnico, 100% ejecución.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO WASHINGTON, MUNICIPIO BANÍ,
PROVINCIA PERAVIA.



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO DE LA CIÉNAGA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO DE LA CIÉNAGA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
No. Contrato:	167/2021
Contratista:	PAMELA ESPERANZA MARMOLEJOS GUZMAN
Monto del Contrato:	RD\$ 13,839.561.25
Monto del avance (20%):	RD\$2,767,912.25
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, está dotada de una sala funeraria (capilla), una oficina con su baño y una moderna recepción. Su área de preparación y una kitchenette para uso del personal interno, dos baños para uso del público, jardinera, marquesina para carro fúnebre y verja perimetral. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 93% avance físico, se realizan trabajos de construcción de aceras contenes, en proceso terminación.



CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO DE LA CIÉNAGA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.



CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
No. Contrato:	164/2021
Contratista:	BIENVENIDO REYES MARTE
Monto del Contrato:	RD\$ 12,356,751.12
Monto del avance (20%):	RD\$ 2471,350.22
Fecha de firma del contrato:	11 de octubre del 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	22 de noviembre del 2021
Fecha de Término:	10 de diciembre del 2022
Tipo de Proceso:	Sorteo de obras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, la cual consta de un área de vestíbulo, un área para oficina, 2 capilla, un área de preparación con su baño, un área de cocina y baños tanto para damas como para caballeros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 65% avance físico, se realizan trabajos en el chapapote, verja perimetral, pañete, fino de techo.



CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.



CONTENIDO

TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO DE SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

Nombre Obra:	TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO DE SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	203/2021
Contratista:	INMOBILIARIA SIXTO 23, S.R.L.
Monto Del Contrato:	RD\$ 4,522,235.32
Monto Del Avance (20%):	RD\$820,181.79
Fecha De Firma Del Contrato:	14 de octubre del 2021
Fecha De Inicio De Los Trabajos:	08 de noviembre del 2021
Fecha De Término:	01 de diciembre del 2022
Tipo De Proceso:	Sorteo De Obras

Descripción Del Proyecto

Este proyecto consiste en la terminación de la Iglesia, pañete, pisos, ventanas, puertas, construcción baños, sistema eléctrico y agua, acondicionamiento patio exterior en Sabana Del Puerto, Provincia Monseñor Nouel. Obra Solicitada Por La Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 85% avance físico, se trabaja en las terminaciones de moquetas de puertas y ventanas, la acera perimetral.



TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO DE SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL.



CONTENIDO

SOLUCION AGUA POTABLE, CONSTRUCCION COCINA Y ALMACEN, C.H. CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	SOLUCION AGUA POTABLE, CONSTRUCCION COCINA Y ALMACEN, C.H. CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA
No. Contrato:	216/2021
Contratista:	ARFLO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Monto del Contrato:	RD4 5,538,785.11
Monto del avance (20%):	RD\$1,012,026.17
Fecha de firma del contrato:	15 octubre del 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 de noviembre del 2021
Fecha de Término:	01 de diciembre del 2022
Tipo de Proceso:	Sorteo de Obras

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una cocina y un almacén, en hormigón y aluzinc, baño, además de la solución de agua potable en la C.H. de Constanza, Municipio de Constanza, Provincia La Vega.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución,85% avance físico, se trabaja en la corrección de pañete exterior para aplicación de pintura.



**SOLUCION AGUA POTABLE, CONSTRUCCION COCINA Y ALMACEN,
C.H. CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.**



CONTENIDO

REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIAGA VARGAS, MUNICIPIO DE YUMA, PROVINCIA LA VEGA

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIAGA VARGAS, MUNICIPIO DE YUMA, PROVINCIA LA VEGA
No. Contrato:	221/2021
Contratista:	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ ARACENA
Monto del Contrato:	RD\$ 9, 651,271.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,930,254.20
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de Término:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una carpeta de hormigón en el tramo de carretera desde la Cámara de carga hasta la central, de una carpeta de hormigón desde el tramo del camino de la entrada a la presa. El proyecto también contempla la limpieza de la berma del canal, la limpieza del embalse y la rehabilitación de baños y cocina de la central. Obra solicitada por el encargado de la Central Hidroeléctrica.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 60% avance físico, en ejecución normal.



REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIAGA VARGAS, MUNICIPIO DE YUMA, PROVINCIA LA VEGA



CONTENIDO

PROYECTO REHABILITACION IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA, PROVINCIA LA VEGA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO REHABILITACION IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA, PROVINCIA LA VEGA.
No. Contrato:	211/2021
Contratista:	EVP COMPANY, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$3,219,156.35
Monto del avance (20%):	RD\$643,831.27
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la rehabilitación de la iglesia, en la cual se realizan partidas de preliminares, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, entre otras.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En cierre técnico, 95%.

PROYECTO REHABILITACION IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA, PROVINCIA LA VEGA.



CONTENIDO

REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
No. Contrato:	218/2021
Contratista:	ROSA ANGELA MATEO VALDEZ
Monto del Contrato:	RD\$ 12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	01 DE DICIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la remodelación de un Play de Baseball, aplicación de pintura, construcción de graderías en hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, readecuación del área de juego, entre otras. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 45% avance físico.



REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA,
QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.



CONTENIDO

PROYECTO DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
No. Contrato:	142/2021
Contratista:	DOMACA CONSTRUCTORA, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD 7,885,839.65
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,540,000.00
Fecha de firma del contrato:	06 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una caseta en un hormigón armado para el equipo de control del limpia rejás de la C.H. Brazo derecho. Además, el proyecto contempla demolición de estructuras existentes, la automatización y motorización de la puerta de acceso a la central, la reparación de las puertas enrollables en la casa de máquinas, la aplicación de pintura de mantenimiento en la C.H. Brazo Derecho y la colocación de 1.05 kms de baranda de protección de la carretera de acceso a la C.H. Brazo Derecho.



CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: TERMINACION DE IMPERBEABILIZANTE Y DE LA CACETA CONTROL, 80%.

PROYECTO DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.



CONTENIDO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE
No. Contrato:	135/2021
Contratista:	ORM CONSTRUCCIONES, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,202,186.60
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,040,437.32
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	01 DE ENERO DEL 203
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, la cual va a constar de una capilla con un área de estar o vestíbulo, un área para oficina, un área de preparación con su baño, un área de cocina y baños tanto para damas como para caballeros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: EN 60% DE EJECUCION.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA,
MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.



CONTENIDO

REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.
No. Contrato:	141/2021
Contratista:	CONSTRUCTORA ADONIBAL, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 8,198,893.46
Monto del avance (20%):	RD\$1,609,121.24
Fecha de firma del contrato:	06 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	06 DE FEBRERO DEL 2023
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la rehabilitación de centros comunales y construcciones varias en Esperanza. Se contemplan partidas de movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminaciones de techo, aplicación de pinturas, instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos de cerámica y construcción de verja perimetral en muros de bloques y malla ciclónica.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: EN EJECUCION NORMAL, EN TERMINACIONES DE LA PRIMERA INIDAD.

REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.

