



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Abril de 2021.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.....	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA,
LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.**



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA
ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	19 de Mayo de 2020
Monto del contrato	RD\$ 4,312,445.11
Monto del avance (20%)	RD\$ 862,489.02
Fecha de inicio de los trabajos	15 de Junio de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	46.82%
Contratista	DIVERSOS CONSTRUCCIONES (DIVECO), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se construyó un registro para en el pozo. Se instaló la bomba sumergible y se terminó de colocar el encache en el muro.



Construcción de registro para la bomba en el pozo, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



Instalación de bomba sumergible, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA
ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.



Terminación del encache en muro, Solución Agua Potable Vista Hermosa.