



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Enero de 2021.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.....	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYE CASTELLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA,
LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	19 de Mayo de 2020
Monto del contrato	RD\$ 4,312,445.11
Monto del avance (20%)	RD\$ 862,489.02
Fecha de inicio de los trabajos	15 de Junio de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	40.46%
Contratista	DIVERSOS CONSTRUCCIONES (DIVECO), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación del fraguache del muro de bloques que separa el tanque de la calle. Además, se trabaja en protección del talud con encaches en piedras. Se colocaron 3 válvulas de 2 pulgadas en HG, una en la derivación del pozo, otra próxima al tanque de almacenamiento y la otra en la esquina próxima al colmado. Además, se aplicó pintura tanto en tanque de almacenamiento como en la caseta de control.



Aplicación de pintura en tanque de almacenamiento, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



Encache, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA
ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.



Aplicación de pintura en caseta para arrancador de la bomba, Solución Agua Potable Vista Hermosa.

