



ELABORADO POR: ING. ROBERTO CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Enero de 2021.**

ÍNDICE DE CONTENIDO

55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	3
--	---





ELABORADO POR: ING. JORGE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	17 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 52,540,632.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 10,508,126.53
Fecha de inicio de los trabajos	6 de Noviembre de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	56.92%
Contratista	CONSORCIO SAVIL-COMAPA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la reposición de cunetas de hormigón simple en la línea de impulsión de PVC los Jobitos y se trabaja en el encofrado para el vaciado de la etapa final del tanque de 500 m³.



Cunetas de hormigón simple, Acueducto Montería.



Encofrado etapa final tanque de 500 m³ Iguana abajo, Acueducto Montería.