



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD DE DERRUMBADERO, CENTRAL HIDROELECTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA..	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA
COMUNIDAD DE DERRUMBADERO, CENTRAL HIDROELECTRICA
DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA
DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Octubre de 2018
Monto del contrato	RD\$58,091,361.84
Monto del avance (20%)	RD\$10,395,033.17
% Avance estimado hasta la fecha según pago de cubicaciones	88.98%
Contratista	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

