



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

15.0 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PINALITO - LA JAVILLA Y CAIMITO - YAQUE ABAJO, PRESA DE LÓPEZ, ANGOSTURA, MUNICIPIO DE JANICO, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**15.0 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PINALITO - LA JAVILLA Y
CAIMITO - YAQUE ABAJO, PRESA DE LÓPEZ, ANGOSTURA,
MUNICIPIO DE JANICO, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA
DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Enero de 2019
Monto del contrato	RD\$111,458,378.73
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,833,642.30
% Avance estimado hasta la fecha según pago de cubicaciones	42.94%
Contratista	RYDYLYAR BUSINESS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en el vaciado de cunetas de hormigón y carpeta de hormigón con malla electrosoldada.

