



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

22.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA CAJON EN
CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL..3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**22.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA
CAJON EN CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA
PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	07 de octubre de 2019
Monto del contrato	RD\$42,989,365.33
Monto del avance (20%)	RD\$6,916,455.36
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	21.08%
Contratista	INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS (INFRADOM), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción del puente de la Comunidad Los Francos y en el vaciado de la carpeta de hormigón con malla electrosoldada en la vía.

