



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

29.0 RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LAS COMUNIDADES SECCIÓN IGUANA ARRIBA HASTA SECCIÓN MONTE BONITO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROV. PERAVIA, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**29.0 RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO
DE LAS COMUNIDADES SECCIÓN IGUANA ARRIBA HASTA SECCIÓN
MONTE BONITO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROV.
PERAVIA, REPÚBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	16 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$72,034,303.62
Monto del avance (20%)	RD\$18,337,037.91
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA IROC, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza general y excavación de material inservible.

