



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

30.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DOÑA CHUCHA, CAÑADA HONDA Y LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**30.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DOÑA
CHUCHA, CAÑADA HONDA Y LOS NOVAS, PROV. SAN CRISTÓBAL,
REPÚBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	16 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$91,685,189.58
Monto del avance (20%)	RD\$ 18,337,037.91
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	ARIDOS ESF S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza general, excavación material inservible, colocación de material de base e imprimación.

