



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROV. SAN JUAN.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS
LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y MIRABAL,
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELECTRICA
PALOMINO, PROV. SAN JUAN**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$86,511,591.63
Monto del avance (20%)	RD\$15,196,840.46
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	85.74%
Contratista	INVERSIONES BOMBARDIER, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

