



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

8.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO ARRIBA Y CALLES INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H. PALOMINO..	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**8.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO
ARRIBA Y CALLES INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H.
PALOMINO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$43,951,873.71
Monto del avance (20%)	RD\$8,790,374.74
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	84.61%
Contratista	ING. WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza de cunetas nuevas, así como en la construcción de pasos vehiculares y peatonales.

