



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

12.0 LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE CAÑADA ARROYO MADRE VIEJA HASTA LA FÁBRICA DE PAPEL Y DRENAJE PLUVIAL, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**12.0 LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE CAÑADA ARROYO MADRE
VIEJA HASTA LA FÁBRICA DE PAPEL Y DRENAJE PLUVIAL, SECTOR
JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA,
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Enero de 2019
Monto del contrato	RD\$19,271,687.14
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,086,381.63
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	90.73%
Contratista	ING. MIRIAM CASTILLO

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La contratista no se encuentra trabajando.

