



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

36.0 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS HOYOS DE NIZA, CENTRAL
HIDROELECTRICA VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA ..3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**36.0 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS HOYOS DE NIZA,
CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA, PROVINCIA SAN
CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de febrero de 2020
Monto del contrato	RD\$104,608,315.36
Monto del avance (20%)	RD\$ 20,921,663.07
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	63.05%
Contratista	POLANCO & ROSARIO INGENIERIA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza general, excavación de material inservible, colocación de material de base, construcción de contenes, cunetas encachadas y encache en talud.

