



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

2.0 REMODELACIÓN OFICINAS DE LA GERENCIA DE LICITACIONES, ÁREA SECRETARIA GENERAL 5TO PISO, DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (COOPERATIVA), EDIFICIO PRINCIPAL DE LA EGEHID, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**2.0 REMODELACIÓN OFICINAS DE LA GERENCIA DE LICITACIONES,
ÁREA SECRETARIA GENERAL 5TO PISO, DIRECCIÓN JURÍDICA Y
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (COOPERATIVA), EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA EGEHID, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de agosto de 2019
Monto del contrato	RD\$3,758,694.54
Monto del avance (20%)	RD\$632,494.53
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	69.28%
Contratista	RAELXA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

