



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MAYO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

19.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA CAJON EN  
CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL..3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**19.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA  
CAJON EN CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA  
PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 07 de octubre de 2019                           |
| Monto del contrato                                           | RD\$42,989,365.33                               |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$6,916,455.36                                |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 44.77%                                          |
| Contratista                                                  | INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS (INFRADOM), S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de los muros de gaviones en los aproches del puente y en el vaciado de la carpeta de hormigón con malla electrosoldada de la Comunidad Los Francos.

