



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

22.0 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO LOS CORBANOS Y CALLES INTERNAS, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**22.0 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO
CARRETERO LOS CORBANOS Y CALLES INTERNAS, CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA
DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	16 de octubre de 2019
Monto del contrato	RD\$92,512,936.51
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,091,698.71
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	22.20%
Contratista	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES (ICON), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la colocación de material de base y en el vaciado de contenes.

