



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

23.0 SOLUCION DRENAJE TRAMO CAMINO ACCESO HACIA CENTRAL HIDROELECTRICA BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PROV. SANTIAGO.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**23.0 SOLUCION DRENAJE TRAMO CAMINO ACCESO HACIA CENTRAL
HIDROELECTRICA BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PROV.
SANTIAGO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de noviembre de 2019
Monto del contrato	RD\$18,030,639.43
Monto del avance (20%)	RD\$3,606,127.88
% Avance estimado hasta la fecha	38.04%
Contratista	GLOBALTEC, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista realizó el piedraplén en el área de falla, así como el inicio del vaciado de la carpeta de hormigón con malla electrosoldada.

