



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

28.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARÍA-BORUGA Y SANTA MARÍA- MATA
PALOMA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. REPÚBLICA DOMINICANA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**28.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARÍA-BORUGA Y SANTA
MARÍA- MATA PALOMA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. REPÚBLICA
DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$76,362,222.20
Monto del avance (20%)	RD\$ 15,242,444.44
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	29.03%
Contratista	INVERSIONES CGUAP, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en el asfaltado del camino vecinal.

