



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

30.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CUEVA -EL FUERTE RESOLI, EL REFUGIO, TIERRA AMARILLA, C.H. VALDESIA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. REPÚBLICA DOMINICANA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**30.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CUEVA -EL FUERTE RESOLI,
EL REFUGIO, TIERRA AMARILLA, C.H. VALDESIA PROVINCIA SAN
CRISTÓBAL. REPÚBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$106,721,350.83
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,555,124.46
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	14.28%
Contratista	CONSTRUCTORA ROYSER, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en el vaciado de la carpeta de hormigón con malla electrosoldada.

