



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

3.0 REHABILITACION LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, PROV. SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**3.0 REHABILITACION LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, PROV. SAN
CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$52,966,598.53
Monto del avance (20%)	RD\$8,556,781.77
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	30.25%
Contratista	EDINSA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la colocación del sistema de sonido del auditorio y terminación de superficie en el plantel.

