



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MAYO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

8.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO ARRIBA Y CALLES  
INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H. PALOMINO..... 3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**8.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO  
ARRIBA Y CALLES INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H.  
PALOMINO**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

Fecha de firma del contrato	27 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$43,951,873.71
Monto del avance (20%)	RD\$8,790,374.74
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	84.61%
Contratista	ING. WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza de cunetas nuevas, así como en la construcción de pasos vehiculares y peatonales.

