



ELABORADO POR: ING. JORGE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

Agosto de 2020.

ÍNDICE DE CONTENIDO

55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.....	3
---	---





ELABORADO POR: ING. JORGE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	17 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 52,540,632.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 10,508,126.53
Fecha de inicio de los trabajos	6 de Noviembre de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	48.87%
Contratista	CONSORCIO SAVIL-COMAPA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se han colocado 1,013 ml de la Línea de impulsión de Iguana. Además, se trabaja en la línea de impulsión y distribución Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado. En cuanto al tanque de Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado se realizó el vaciado de zapatas y se trabaja en la colocación de hacer de los muros de dicho tanque.



Línea de Impulsión Iguana, Acueducto Montería.



Línea de Impulsión y Distribución Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado, Acueducto Montería.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO,
DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.



Colocación de acero Tanque Buena Vista y Arroyo Salado, Acueducto Montería.

