



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

AGOSTO 2020





INDICE

19.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA CAJON EN
CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL..3





**19.0 RECONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA
CAJON EN CANASTICAY MURO DE GAVIONES CARRETERA
PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	07 de octubre de 2019
Monto del contrato	RD\$43,224,616.43
Monto del avance (20%)	RD\$6,916,455.36
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	99.09%
Contratista	INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS (INFRADOM), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

