



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

OCTUBRE 2020



INDICE

5.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA..... 3





**5.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE
CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL
TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$104,965,881.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,737,499.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	71.62%
Contratista	DOITECA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

