



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

OCTUBRE 2020



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA ARROYO CANO-LOS GUAYABOS- LOS SEVERINOS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO, PROV. SAN JUAN.....	3
--	---





**7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA ARROYO CANO-
LOS GUAYABOS- LOS SEVERINOS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE
PALOMINO, PROV. SAN JUAN.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de junio de 2020
Monto del contrato	RD\$18,878,736.86
Monto del avance (20%)	RD\$3,775,747.37
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	69.65%
Contratista	Ing. Rubén Martínez

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de cunetas, contenes, aceras y muros de gaviones.