



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION**

**NOVIEMBRE 2020**



## INDICE

7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA ARROYO CANO-LOS GUAYABOS- LOS SEVERINOS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO, PROV. SAN JUAN.....	3
--	---





**7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA ARROYO CANO-  
LOS GUAYABOS- LOS SEVERINOS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE  
PALOMINO, PROV. SAN JUAN.**



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

#### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de junio de 2020
Monto del contrato	RD\$18,878,736.86
Monto del avance (20%)	RD\$3,775,747.37
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	69.65%
Contratista	Ing. Rubén Martínez

#### SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de cunetas, contenes, aceras y muros de gaviones.