

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
NOVIEMBRE 2025.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA,
PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO REHABILITACION EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (BOBA)
No. Contrato:	215/2021
Contratista:	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA
Monto del Contrato:	RD\$8,000,000.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,600,000.00
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de un almacén en hormigón armado y muros de bloques, con estructuras metálicas y techo de aluzinc; El proyecto también contempla la construcción de una garita con su baño en hormigón armado, la construcción de un encache en el talud y la construcción de un muro de gaviones para la protección de dicho talud, la construcción de un depósito para basura en muros de bloques, la rehabilitación del área de baño y del área de cocina en casa de máquinas, la rehabilitación general de la casa de operadores y la construcción de un helipuerto.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 80%, está preparando el terreno para vaciar el muro talud (se hicieron movimientos de tierra, se colocaron varillas).



**Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana**
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles



Paola Betances