

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE
LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES ENERO 2026.**

**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO
SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
No. Contrato:	134/2021
Contratista:	LIABIEL & ASOCIADOS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$ 2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DEL 021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Construcción de un centro de atención primaria en hormigón armado, en el municipio de San José de las Matas, Santiago. Obra solicitada por la gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 96%. Se continúa trabajando en la demolición de pisos internos en el módulo antiguo, así como en las excavaciones para alcanzar la altura requerida. Desmonte de puertas y ventanas. Colocación de malla para proceder con el vaciado del chapapote. Retiro y bote de materiales.


 Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara