

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE
LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES MARZO 2026.**

CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| Nombre Obra: | PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D. |
| No. Contrato: | 137/2021 |
| Contratista: | LND COMERCIAL, S.R.L. Representante: Sra. María Isabel Recio Calderón. |
| Monto del Contrato: | RD\$ 4,180,476.83 |
| Monto del avance (20%): | RD\$ 836,095.37 |
| Fecha de firma del contrato: | 05 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| Fecha de inicio de los trabajos: | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de Término: | EN EJECUCIÓN/EN PROCESO DE CUBICACIÓN |
| Tipo de Proceso: | SORTEO DE OBRAS |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica en la C.H. de López Angostura en el D.M. de Baitoa.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 98%, se trabaja en contén frontal. Excavación para aceras frontal. Vaciado zapata de columna del frente lateral izquierdo.



Preparado por: ing. Nathalie Alcántara

