



Informe del trimestre enero-marzo 2024 y Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

2024

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



egehid

Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
Información Institucional EGEHID	3
Misión:	3
Visión:.....	3
Valores:	3
Resumen ejecutivo de las áreas Misionales	4
➤ Informe de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)	4
➤ Informe de la Dirección de Energía Renovable (ER).....	13
➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento	16
➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura..	18
Resumen ejecutivo de las áreas Transversal y de apoyo	18
➤ Informe de la Dirección de Gestión Humana	18
➤ Dirección de Servicios Financieros.....	21
➤ Dirección de Contraloría.....	21
➤ Dirección Jurídica	22
➤ Dirección de Logística.....	27
➤ Dirección de Planificación y Desarrollo.....	28
➤ Informe de Gestión de Dirección de Auditoría Interna	29
➤ Informe de Gestión de Dirección Seguridad Militar.....	30
➤ Informe de la Dirección de Comunicación.....	32
➤ Dirección de Compras y Contrataciones	34
➤ Servicio al ciudadano y transparencia institucional.....	38
Plan Operativo Anual (POA) EGEHID 2024.....	39
Ejecución del trimestre de proyectos y /o actividades del Plan Operativo Anual 2024 (POA).....	41

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana tiene un compromiso con la sostenibilidad del Sector Eléctrico. En ese sentido, con el cumplimiento Plan Estratégico 2019-2026, el seguimiento a través del Plan Operativo Anual (POA) 2024, el Presupuesto, y el Plan Anual de Compras y Contrataciones, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, nos place presentar este informe trimestral de gestión institucional para el período comprendido de enero-marzo 2024

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de egehid ha centrado y empeñado su accionar en cuatro pilares claves: La potencialización y mejoramiento de las operaciones, nuevos proyectos de expansión, implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia administrativa y de procedimientos, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

En lo adelante presentaremos un informe ejecutivo de cada área misional, operativa y de apoyo de la institución, resaltando las ejecuciones relevantes del correspondiente al trimestre finalizado del año 2024.

Información Institucional EGEHID

¿Quiénes Somos?

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es propiedad del Estado dominicano. La EGEHID administra actualmente 27 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 624.5 megavatios de energía renovable. La generación promedio anual es de 1,480 GWh, lo que representa aproximadamente el 12% de la producción energética del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Propuesta de valor:

Somos una empresa comprometida con el suministro de electricidad generada con fuentes renovables, operativamente confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

Propósito:

Impulsar el desarrollo sostenible de la República Dominicana generando energía eléctrica de calidad con fuentes renovables.

Misión:

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con estándares internacionales, apoyado en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

Visión:

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la República Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

Valores:

- Integridad.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso.
- Responsabilidad social.
- Confianza.
- Respeto.
- Lealtad

Resumen ejecutivo de las áreas Misionales

➤ Informe de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)

La Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH) de la EGEHID ha continuado con sus esfuerzos de dar seguimiento oportuno a las obras que gerencia, dando soluciones técnicas a los problemas presentados por cada uno de los proyectos que están bajo su responsabilidad. En este periodo se han realizado reuniones ampliadas tanto en las oficinas de la EGEHID como en el sitio de obra con las empresas proyectistas responsables de la revisión de los diseños tanto del Proyecto Guayubin como del Proyecto Las Placetas, en las cuales los técnicos principales de diseños han viajado desde su país de origen a la Republica Dominicana para la toma de decisión definitiva de diseño de algunos componentes de las obras citadas.

Así mismo se realizó la primera vista pública del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, con las presencias de autoridades de EGEHID, de autoridades de la comunidad, representante del Ministerio de Medio Ambiente y lugareños invitados, en donde EGEHID presenta el Proyecto a los presentes y el Consultor que realizará el informe de Estudio de Impacto Ambiental toma las primeras impresiones y aspiraciones de los comunitarios al implementar la construcción de la obra.

EGEHID, da la opción al Contratista de seleccionar una de las dos empresas calificadas y certificada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) de las cuatro propuestas de empresas diferentes sometida por el Contratista de Artibonito, para la realización del Estudio para la definición del Punto de Interconexión de las Líneas de Transmisión con el SENI.

Con fines de cumplir con el cronograma de construcción una vez iniciada la ejecución de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, se aprueba la adquisición de un equipo TBM (Tunnel Boring Machine), para la excavación de los túneles a sección completa en un plazo menor y con mayor eficiencia en

comparación con el uso de otras tecnología convencionales, ya que el proceso de diseño y puesta en obra de la TBM dura aproximadamente un(1) año, tiempo que es ganado al dar la orden de adquisición de este equipo en esta etapa del Proyecto.

Los trabajos de recuperación del embalse de la presa Las Barias en este trimestre están a la espera de la autorización por parte del INDRHI y la coordinación con las Juntas de Regantes, para retomar los trabajos, cuya autorización depende del requerimiento de riego de los trabajadores agrícola de la zona que están en pleno proceso de siembra.

➤ Resultados Misionales de los Proyectos en Ejecución

1- Construcción Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín)

El Proyecto construcción Presa de Guayubín, localizado a 10 km. de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez consta de una presa principal en hormigón de una altura de unos 34.60m sobre el Rio Guayubín, y un Dique de Cierre lateral con núcleo de arcilla con alturas variables entre 1.5 y 11.60 m aproximadamente, en la margen izquierda. Este proyecto es ejecutado con fondos del Gobierno Central aportado por los recursos propios de EGEHID aprobados por el Honorable Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID, cuyo avance físico de construcción está en un 35% de ejecución.

Son varios los beneficios esperados con la construcción de este Proyecto entre los que podemos citar:

- El de control de avenidas que ocurren en temporadas ciclónicas y avenidas naturales de los ríos producto del cambio climático en cualquier época del año, causando daños irreparables a la agricultura y a la ganadería que afectan directamente la economía particular de la zona y del país.
- Garantizar el suministro de agua para las tierras actualmente bajo riego, unas 2.495 Ha.

- Incorporar nuevas tierras que no se cultivaban por la falta de agua para riego, con la cual se alcanzaría un total de tierra irrigable de unas 5000 Ha.
- La construcción de una Central Hidroeléctrica de unos 2,000Kw de capacidad instalada.
- La construcción de una toma de agua para abastecer acueducto que se construirá en la zona con el propósito de disminuir al máximo el déficit de abastecimiento de agua potable que por décadas ha sufrido la provincia de Santiago Rodríguez, cuyo diseño fue sometido a INAPA para su aprobación y llamado a licitación de esta obra.
- La construcción de vías de accesos asfaltadas comunidades que antes no tenían ningún tipo de comunicación, así como el mejoramiento de los accesos existente desde y hacia el Proyecto, obra ejecutada por el Contrato principal de la Presa.
- La construcción de viviendas para personas de escasos recursos y de familias que serán directamente afectadas con la construcción de la presa, subproyecto que se ejecuta en cumplimiento de la Responsabilidad social de la EGEHID, el cual gestionó ante el Gobierno Central la construcción de viviendas con techos de hormigón armado, cuya gerencia de la ejecución será a través del MIVED con recursos de la EGEHID.

Datos económicos del Proyecto

Monto Contrato original RD\$	Monto Ejecutado a marzo 2024 RD\$	Fuente de Financiamiento
2,724,069,700.86	1,687,639,146.10	Gobierno Central

Impacto Directo en la zona en la etapa de construcción.

La construcción de la presa influye directamente en la activación de la economía de la zona con la creación de más de 1000 empleos directos, de los lugareños, y más de tres mil indirectos, como son el uso de los comercios, hoteles, viviendas entre otros. Otro de los beneficios indirectos es la transferencia en el aprendizaje de nuevos oficios que pueden usar como modo de vida una vez finalice la construcción. El control ambiental de los accesos desde y hacia la presa en zonas pobladas, mediante la humectación de las calles de forma continua que evita el levantamiento de polvos.

2- Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas

El complejo Hidroeléctrico Las Placetas está ubicado en el Distrito Municipal Las Placetas en el Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago. Este proyecto aprovechará un salto de 517 m aproximadamente. El circuito hidráulico, contempla el trasvase de aguas desde la Presa en Mata Grande sobre el Río Bao hasta la Presa en Los Limones sobre el Río Jagua. El arreglo general del Proyecto prevé la construcción de dos (2) presas y un Contraembalse en hormigón compactado con rodillo, localizadas en Mata Grande, los Limones y el Higüero; 2 casas de máquinas las cuales pueden operar independiente una de la otra. La capacidad instalada total, será de aproximadamente 204 Mw, las unidades generarán un total de 416GWh/año. Este concepto busca maximizar la generación de energía durante las horas pico.

Este Proyecto es reactivado a los fines de dar continuidad a las políticas de estado de incrementar el mercado energético nacional utilizando como medio de generación las fuentes renovables en el año 2020 con la revisión del diseño básico consolidado presentado en el año 2010, en donde se actualizó este diseño con la incorporación de una nueva presa para un mejor rendimiento del proyecto y mayor capacidad instalada de generación, el cual fue aprobado a inicio del año 2022 al igual que se concilio la Oferta técnica Económica de ejecución de obras. La reactivación de este Proyecto implica además los trabajos de habilitación del campamento que por 10 años estuvo cerrado sin operación y se requiere su habilitación para el inicio de los trabajos de construcción.

Entre los trabajos previos para la ejecución de las obras principales de este Proyecto, Las Partes identificaron la necesidad de establecer vías de accesos más apropiadas, así como la readecuación de las carreteras que, por razones del tiempo transcurrido, se encuentran deterioradas, así como la necesidad de realizar la readecuación de los Balnearios de las zonas aledañas al Proyecto. Esta etapa del Contrato es denominada SERVICIOS PRELIMINARES FASE III del Proyecto que comprenden los componentes de : a) ingeniería de detalle parcial del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas (Presa Mata Grande, Los Limones e Higüero); y b) Las Obras civiles y Viales (unos 117.29 Kms de carreteras, accesos y obras de interés social como

son la rehabilitación de balnearios de las zonas aledañas), todo este alcance está previsto en el Acta de Acuerdo sobre Rehabilitación y Caminos de Accesos de fecha 23 de febrero 2023 y el adendum No. 9 firmado, además del adendum No. 10 firmado por las Partes para la adquisición de la TBM. El proceso constructivo de las obras principales de este Proyecto se iniciará con la firma del adendum de construcción y el aprovisionamiento de fondos sean estos del sector privado o Gubernamental.

Beneficios del Proyecto

- Incrementar el parque energético nacional utilizando energía limpia y renovable, reduciendo los costos nacionales de generación al reemplazar las plantas térmicas con altos costos de operación para así reducir los montos pagados con el subsidio de Tarifa Eléctrica, mejorando la balanza comercial y disminución de la dependencia de petróleo internacional.
- Incrementar aproximadamente 40% de la capacidad instalada que tenemos en materia de energía hidráulica en el país.
- Mejora en los acueductos de Bao, Moca y Santiago debido que los embalses que abastecen estos acueductos tendrán un mayor volumen de regulación.
- Mejora en los caudales para todo el sistema de irrigación que depende del canal Yaque del Norte.
- Generación de más de tres mil empleos directos, que ayudará en la mitigación de la demanda de puestos de trabajo de la región.
- Reactivación de la economía de la zona con el uso de comercios, hoteles, y otras actividades.
- Rehabilitación de carreteras y accesos de la zona de influencia del Proyecto actualmente deteriorada.

Datos económicos del Proyecto a partir de la reactivación del Contrato con el adendum No. 06

Monto Contrato Gerenciado por DDH, a partir de Reactivación de obra (USD)	Monto Ejecutado a marzo/2024 hasta Adendum No. 10 (USD)	Fuente de Financiamiento
58,567,400.28 7	26,193,785.38	Gobierno Central

Impacto Directo en la zona con la reactivación de este Proyecto.

Al momento de reactivarse este Proyecto, los comunitarios solicitaron a la EGEHID unas series de obras prioritarias de servicios de su comunidad y que se han construido con los recursos de la Institución asignados al capítulo de Responsabilidad Social, entre las obras que se han construidos están: aceras, contenes, centros comunales, cuarteles policiales, arreglos de calles entre otras solicitudes Otro de los beneficios que se destaca en la zona de influencia del Proyecto con su reactivación es el incremento de la actividad comercial de las zonas próxima al área del Proyecto, la creación de empleos directos de unas 60 personas y otras actividades de beneficio a la zona.

3- Proyecto Hidroeléctrico Artibonito

El Proyecto hidroeléctrico Artibonito, está ubicado sobre el rio Artibonito en la Provincia Elías Piña, cerca de la frontera con Haití, en el cual se ha proyectado construir una presa en el sitio El Corte y un contra embalse en el sitio Pedro Santana, ambas con fines de generación hidroeléctrica. En este periodo se está en proceso de contratación de un experto en presupuesto de obras hidráulicas para iniciar las reuniones de conciliación y aprobación de la Oferta Técnica Económica sometida por el Contratista para la construcción del Proyecto, una vez aprobado en el último trimestre del año 2023 por parte de la EGEHID el Diseño Básico, con la cual se concluye la Fase I Etapa 1

El tipo de estructura presentado en este diseño básico comprende la construcción de una presa en el sitio El Corte tipo gravedad de hormigón compactado con rodillo, con altura máxima de 115.00 metros, vertedero de solera libre, con capacidad de almacenamiento

de 157.5 millones de m³ de agua, estará equipada con dos (2) turbinas Francis horizontal con capacidad total instalada de 36 Mw.

Las características de la presa a implementarse en el sitio de Pedro Santana es del tipo gravedad de hormigón compactado con rodillo, con altura máxima de 53.50 metros, vertedero de solera libre, capacidad de almacenamiento de 16.83 millones de m³, la cual estará equipada con dos turbinas Francis con capacidad instalada de 6Mw, para una generación continua de la central las 24 horas al día los siete días de la semana.

En fecha 24 de febrero 2024, se celebra la primera vista pública en la comunidad de Pedro Santana, provincia Elías Piña, con presencia de las autoridades locales, funcionarios de la EGEHID y lugareños de la zona de influencia del proyecto a los fines presentar el proyecto y tomar las primeras impresiones y aspiraciones de los comunitarios al implementar la construcción de la obra. Se selecciona la empresa que ejecutara el diseño básico de la línea de transmisión de 138Kv.

Beneficios del Proyecto

- Generación de energía a partir de recursos renovables, incidiendo de manera favorable en la disminución de las importaciones de petróleo del país y su respectiva economía con la disminución del desembolso para esta importación, que, estimando el barril a US\$50.00 dólares, traería al país un ahorro de 14 millones de dólares en un año.
- Aportar al sistema energético nacional una generación adicional de energía limpia de 123,365.28 Mwh/año, disminuyendo así los costos de generación eléctrica con respecto a la generación eléctrica utilizando combustibles fósiles, a la vez que contribuye mejorar la calidad del medio ambiente.
- Reforestación de las márgenes del Río Artibonito, impidiendo el acelerado proceso de desertificación que está ocurriendo en la región
- La implementación de proyectos de piscicultura, con la introducción de diferentes especies de peces en los embalses de las dos hidroeléctricas, contribuyendo a la generación de riquezas y empleos directos e indirectos, además de mejorar la oferta de alimentos a la población de la región.

- El control de sedimentación del Río Artibonito que perjudica la operación de la Hidroeléctrica de Peligre, localizada aguas abajo del mismo río, en territorio haitiano, aumentando la vida útil de esta hidroeléctrica, colaborando con el país vecino.
- El control de avenidas que se producirá en el embalse de El Corte I redundará en un mejor aprovechamiento de las aguas del Río Artibonito y por ende una mejor producción de la hidroeléctrica de Peligre, colaborando con el país vecino.
- Mejora en las condiciones de voltaje actuales en toda la región, con la nueva línea de transmisión conectará las centrales con San Juan de la Maguana, además, facilitará la creación del anillo de 138 KV con la región noroeste.
- Generación de fuentes de trabajo para la mano de obra local, en el periodo de construcción y posterior operación, lo que aumentará su poder de compra, mejorando las actividades comerciales de la región.

Datos económicos del Proyecto

Monto Contrato Actualizado de Reactivación de obra USD	Monto Ejecutado a marzo 2024 USD	Fuente de Financiamiento
4,293,549.40	3,653,339.70	Gobierno Central

4- Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del Contraembalse Las Barias

El Contraembalse las Barias fue inaugurada por el Gobierno dominicano en el año 1976, cuya capacidad de almacenamiento original era de 3.0 millones de metros cúbicos (MMC), el cual ha venido disminuyendo por el deterioro de la cuenca y los arrastres producidos en la cuenca como se pudo comprobar en la batimetría realizada en 1995, diecinueve años más tarde, cuyos resultados fue la confirmación de la disminución de la capacidad de almacenamiento del Contraembalse a unos 1.7 MMC, equivalente a una pérdida de almacenamiento de un 43% , que si actualizamos este deterioro progresivo a este tiempo se pudiera decir que el Contraembalse está en su capacidad mínima de almacenamiento que esta es una zona muy expuestas a grandes crecidas especialmente del rio Nizao y afluentes a consecuencia de

fenómenos atmosféricos como huracanes, tormentas tropicales, vaguadas entre otras. Para rescatar el volumen útil del Contraembalse, EGEHID firma un Contrato con el Consorcio Las Barías, el cual no genera inversión alguna de parte de la EGEHID a los fines de que estos puedan ejecutar para la Institución el Diseño, la Readecuación Ambiental y la Extracción de sedimentos del Contraembalse Las Barías, de acuerdo con el Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio de medio Ambiente.

La ejecución de estos trabajos se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con la finalidad de que los usuarios de los sistemas de riego agua abajo del Contraembalse mantenga agua disponible para riego sin que esto afecte su sistema de siembra, que al igual que la EGEHID y el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA) harán además de forma conjunta la supervisión de estos trabajos.

El volumen total extraído al mes de junio/2023 es de 475,000 m³n.

Beneficios del Proyecto

- Reducir el riesgo de desastres que puedan afectar a la población, garantizando la protección de propiedades y la conservación de la infraestructura hidráulica del Contraembalse.
- El restablecimiento de la capacidad de almacenamiento del Contraembalse y recuperar así la capacidad instalada inicialmente de la Central Hidroeléctrica.
- Disminución de las Perdidas por generación de EGEHID con respecto a la energía entregada al SENI.
- Ayudas y obras de Responsabilidad Social corporativa a requerimiento de las alcaldías, comunidades, sociedad civil, que contribuyan al desarrollo de las comunidades aledañas al área de influencia de la Presa.
- Contribuir a la Seguridad Hídrica de las zonas agrícolas ubicadas aguas debajo de la Central Hidroeléctrica, al mejorar la capacidad de almacenamiento.

➤ Informe de la Dirección de Energía Renovable (ER)

La Dirección de Energía Renovable es un pilar esencial en el aumento de la producción de energía eléctrica en el país, destacándose como una empresa líder en energía limpia. Su trabajo abarca la planificación, estudios, diseño y construcción de proyectos relacionados con fuentes de energía renovable. Enfocados principalmente en proyectos fotovoltaicos, eólicos y de hidrobombeo, contribuyen de manera significativa a los objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana, promoviendo la generación de energía limpia y la conservación del Medio Ambiente.

Un logro destacado del primer trimestre de 2024 es el proyecto solar Fotovoltaico Brazo Derecho, con una capacidad de 3 MWp, el cual se espera finalizar en mayo. Este proyecto marcará un hito al convertirse en la primera central híbrida de EGEHID la cual ya tiene instalada una hidroeléctrica de 2.8 MW.

Asimismo, durante el período de enero a marzo de 2024 se completaron los estudios y diseños de los proyectos Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Solar Fotovoltaico Sabana Yegua y Solar Fotovoltaico Sabaneta. Estos proyectos, estimados en tener capacidades instaladas de 22, 25 y 18 MWp respectivamente, representan importantes avances. Actualmente, se encuentra en estudios y diseños del Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva y el Movimiento de Tierra para la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez.

En cuanto a los proyectos eólicos, la EGEHID comenzará los estudios y diseños definitivos en el primer semestre de 2024 para los Proyectos Eólicos Tierra Nueva y Brazo Derecho. Se estima que estos proyectos en conjunto tendrán una capacidad de 60 MW, marcando un paso significativo en la expansión de la capacidad energética del país. Estos logros refuerzan el liderazgo de la empresa en el sector de la generación hidroeléctrica y demuestran su compromiso con la expansión sostenible de la capacidad energética en la República Dominicana.

Proyectos en Ejecución

Primer Proyecto Híbrido (Hidroeléctrico-Solar) Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho:

En mayo 2024 se finalizará la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar de 3MWp. Cabe destacar que en dicha central ya existe una central Hidroeléctrica, la cual opera con una potencia instalada de 2.8 MW, por lo que será la primera central híbrida de esta empresa. En la actualidad, este proyecto cuenta con un avance de un 94% de acuerdo con el cronograma de la obra.

Aspectos Generales

A continuación, se presentan los avances de Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho el cual tendrá una potencia instalada de 3MWp, para una producción anual esperada de 5.44 GWh.

Aspectos generales del proyecto	
Contratista	RAAS Solar S.R.L.
Capacidad	3 MWp
Autorización Ambiental	Aprobado
Monto del contrato	RD\$377.00 MM*
Cubicado	RD\$336.18
% Cubicado	89%
Avance Físico	94%
Finalización	may-24

Proyectos Solares Fotovoltaicos en estudios y diseños

No.	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Beneficiarios (habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha Estimada de Inicio	Estado actual
1	Domingo Rodríguez Solar, San Juan	22	61,033	36.62	5.54	2024	Fase 1 Movimiento de tierra (Contratado) Fase 1 en Proceso de Licitación
2	Sabaneta Solar, San Juan	18.28	55,800	33.48	5.07	2024	Finalizado en espera de

No.	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Beneficiarios (habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha Estimada de Inicio	Estado actual
							recepción de cubicación por parte del contratista
3	Sabana Yegua Solar, Azua	24.98	77,217	46.33	7.01	2024	Finalizado en espera de recepción de cubicación por parte del contratista
4	Proyecto fotovoltaico Tierra Nueva, Independencia	35	107,550	64.53	9.76	2024	Finalizado en espera de recepción de cubicación por parte del contratista
Total		100.26	301,600	180.96	27.38	-	-

Proyectos de Hidrobombeo

Este tipo de proyectos almacena energía bombeando agua desde un embalse inferior a un embalse superior en hora de baja demanda, para generar electricidad en hora de alta demanda (Hora Punta). Son aptas para regular frecuencias, cargas y voltajes. Tiene potencias elevadas y rápida entrada el sistema eléctrico. A continuación, se muestran los proyectos en carpeta de esta categoría:

No.	Proyecto	Rango Estimado de Capacidad a Instalar (MW)	Beneficiarios (Habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh) (4h diarias)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Estado actual	Fecha Estimada de Inicio Estudios y Diseños
En Reservorios Existentes							
1	Hidrobombeo Sabaneta Reservorio No. 1, San Juan	125	304,167	182.5	27.61	Publicado el 21 de marzo del 2024 en el portal de compras.	2024
2	Hidrobombeo Sabaneta Reservorio No. 2, San Juan	206	501,267	300.76	45.51	Publicado el 21 de marzo del 2024 en el portal de compras.	2024

No.	Proyecto	Rango Estimado de Capacidad a Instalar (MW)	Beneficiarios (Habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh) (4h diarias)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Estado actual	Fecha Estimada de Inicio Estudios y Diseños
3	Hidrobombeo Yacahueque, San Juan	433	1,053,633	632.18	95.66	En proceso de elaboración TDR Estudios y Diseños definitivos	2024
4	Proyecto de Acumulación por Bombeo Camú (Guaigüí), La Vega	300	730,000	438	66.27	En proceso de elaboración TDR Estudios y Diseños definitivos	2024

➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento

A continuación, presentamos los avances de las actividades que hemos estado realizando en la dirección de mantenimiento en el trimestre de enero-marzo, a través de las cuatro (4) gerencias que la componen las cuales presentamos

1- Gerencia de Electromecánica

Esta gerencia ha elaborado las Especificaciones Técnicas de los siguientes Proyectos:

- Instalación Sistema de Enfriamiento del Tipo APEMA Cerrado para los Generadores de la C.H. Aguacate.
- Transformador de Potencia 138/13.8kV, 46/61.5MVA Central Jigüey.
- Adquisición e Instalación Transformador de Potencia C.H. Las Damas.

2- Gerencia de Redes y Subestación

Durante este primer trimestre se hicieron los siguientes procesos en esta gerencia:

- Levantamiento del Transformador de Contraembalse Monción y llenado de aceite al tanque de expansión.
- Llenado de aceite a transformador de Unidad 2 en la Central Jigüey.

- Llenado de aceite en tanque de expansión de Transformador 1, cambio de silica gel e inspección en Subestación Hatillo 1.
- Inspección de Subestación Central los Toros.
- Supervisión trabajos de cambios CTS, Relé de protección y pruebas de la línea Valdesia-Pizarrete.
- Completivo de aceite dieléctrico y nitrógeno al Transformador de las Damas.
- Corrección de avería e instalación de poste en la Central Jigüey.
- Levantamiento técnico del Transformador Hatillo 1
- Mantenimiento y traslado de máquina de filtrado en subestación Valdesia.
- Supervisión de habilitación de línea Valdesia-Jigüey, y configuración de relé de línea valdesia.
- Inspección y levantamiento técnico en la Subestación de Angostura.
- Reconstrucción del sistema de aterrizaje de la antena de comunicación de la Central Monción.
- Mantenimiento de Central los Toros.

3- Gerencia Mecánica

Esta realizo los siguientes mantenimientos durante este trimestre:

- Cambio de sello del eje de la Turbina UG-2, Central Aguacate.
- Válvula del chorro hueco; Central Rincón.
- Ajuste del distribuidor UG-2 Central Rio Blanco.

4- Gerencia Eléctrica

- Puesta en servicio generador minicentral Rosa Julia Cruz.
- Avería unidad 2, Central Aguacate.
- Avería unidad 1, Central Tavera.
- Interruptor generador minicentral Aniana Vargas.
- Diesel de emergencia, minicentral Rosa Julia de la Cruz.
- Válvula Chorro hueco Presa Monción.
- Nueva configuración subestación, Central Valdesia.
- Avería unidad 1, Central Rio Blanco.
- Apertura Línea, Central Valdesia y Acople en Central Palomino.

➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura.

En respuesta del cambio de imagen /impermeabilización por licitación de las Centrales Jigüey, Rincón, Sabana Yegua, Sabaneta, Hatillo, Taveras, Angostura, Monción, Baiguaque, Tireito, Río Blanco, estamos realizando la parte de las visitas técnicas, levantamiento, diseño y pliegos de condiciones para cada proyecto.

En el mismo orden tenemos el levantamiento realizado por los ingenieros y supervisores de los proyectos de aceras y contenes y asfaltados de los sectores aledaños a las instalaciones de quitasueño y ya se solicitó al Departamento de Proyectos Especiales someter dichos proyectos.

Con estos proyectos se logrará un impacto social en esta comunidad en el que los moradores quedaran satisfechos con el trabajo realizado por la EGEHID.

Resumen ejecutivo de las áreas Transversal y de apoyo

➤ Informe de la Dirección de Gestión Humana

Este informe proporciona una visión general de los resultados de la Dirección de Gestión Humana en el primer trimestre del 2024 y sugiere algunas estrategias para mejorar el desempeño. El análisis se basa en los datos proporcionados por el departamento de recursos humanos y las encuestas realizadas a los empleados de la empresa. El objetivo principal de esta Dirección es dar seguimiento a nuestro lineamiento estratégico “Optimizar la Gestión del Capital Humano” dando así más importancia a los proyectos que generen resultados rápidos y efectivos.

Aquí, se describen las funciones que implementa de cada una de las áreas la actualidad y se informa del seguimiento de planes de acción y herramientas que optimizan la estrategia.

Así mismo, se verifica la medición de la gestión mediante indicadores y medidas de desempeño.


La Dirección de Gestión Humana se ha enfocado en constituir un departamento que realmente se preocupa por cada una de las personas dentro de la organización. Por tal motivo, el siguiente informe es una síntesis de las actividades realizadas durante los meses que comprenden el primer semestre.

Reportes entregados a tiempo a la TSS (formulario de subsidio por enfermedad), generando devoluciones de dinero a través formularios de subsidio por enfermedad común en el 1er. Trimestre del año 2024 (1,061.027.18).

Informe actividades realizadas por el departamento de compensación y beneficios hasta marzo del 2024.

ACTIVIDAD	FECHA/EJECUTADO POR:	CANTIDAD DE PERSONA IMPACTADA
Jornada de salud comunidad de Castaño, Provincia San Cristóbal	10 de febrero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	478 personas de la comunidad
Jornada de Salud comunicada de La Cueva, Yaguatae San Cristóbal	4 de febrero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	520 personas de la comunidad
Jornada de Salud comunicada Montones, San Cristóbal	3 de febrero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	218 personas de la comunidad
Jornada de salud comunidad de Las Guama, Cambita, Provincia San Cristóbal	28 de enero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	180 personas de la comunidad
Jornada de salud comunidad de Guanaito, Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal	27 de enero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	160 personas de la comunidad
Jornada de salud comunidad de Barrio Duarte, Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal	27 de enero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	375 personas de la comunidad
Jornada de salud comunidad de Sabana Del Puerto, Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal	13 de enero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	375 personas de la comunidad
Jornada de salud comunidad de Medina, Provincia San Cristóbal	06 de enero del 2024/Unidad médica, Gestión Humana	305 personas de la comunidad

Reclutamiento y selección



FASE 1: INDUCCION EN LA EMPRESA

18/Marzo/2024	Inducción Gestión Humana. (Responsable coordinación Gestión Humana)
19/Marzo/2024	Inducción Seguridad Industrial y Tecnología. (Responsable coordinación Gerencia Capacitación)
19/Marzo/2024	Reunión entre Dirección de Gestión Humana y encargados de centrales, encargados de mantenimiento, encargados de operaciones, encargados departamento eléctrico de las centrales: Aguacate, Valdesia, Rincón, Jigüey. (Responsable coordinación Gerencia Capacitación)
20/Marzo/2024	Inducción Gabinete Técnico. (Responsable coordinación Gerencia Capacitación)
21/Marzo/2024	Charlas sobre código de conducta, código laboral, manual de ética, charla acoso. (Responsable coordinación Gerencia Capacitación)
22/Marzo/2024	Visita a Central Hidroeléctrica en compañía de Gestión Humana, Seguridad Industrial y Gerencia de Capacitación. (Responsable Gerencia Capacitación)

Relaciones laborales



Gerencia de formación y educación continua

La Gerencia de Formación y Educación Continua, consciente de sus funciones y responsabilidades, ha estado envuelta en la definición de sus actividades para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Operativo Anual.

Para cumplir con lo dicho anteriormente, se ha llevado a cabo un plan de acción que ha consistido en la ejecución de actividades formativas para los colaboradores de la empresa. Además de la inversión que ha significado para la empresa el iniciar en este proceso de fortalecimiento y/o desarrollo de competencias en el personal, las cuales les permitirán tener un óptimo desempeño en sus respectivos puestos de trabajo.

Durante el trimestre comprendido entre los meses de enero y marzo, esta gerencia llevó a cabo 4 acciones formativas, con una carga horaria total de 82. De dichas acciones, 3 de estas se llevaron a cabo en la Zona Metropolitana y 1 en Zona Nizao. Para poder realizar dichas actividades la empresa incurrió en una inversión de RD\$702,884.12.

➤ Dirección de Servicios Financieros

Durante este trimestre, la Dirección de Servicios Financieros se enfocó en implementar varias acciones claves centradas en mejorar la eficiencia de las actividades operativas y del día a día de los diferentes departamentos que conforman la Dirección.

Las acciones relevantes van enfocadas a las siguientes actividades:

- Elaborar Informes Financieros Confiables y Oportunos
- Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables.
- Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.
- Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar.
- Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos
- Ejecución Presupuestaria 2024
- Administración de los Activos Fijos

➤ Dirección de Contraloría

Durante este trimestre, la Dirección de Contraloría en EGEHID se ha encargado de supervisar y fiscalizar el uso eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos de la empresa. Hemos realizado evaluaciones sobre políticas internas, la detección y prevención de irregularidades, así como el aseguramiento del cumplimiento normativo y legal en todas las operaciones de la entidad. Estas acciones reflejan nuestro compromiso con la transparencia, eficiencia y mejora continua en la gestión de los recursos públicos.

Categorizar los logros

- Fiscalización de más de 300 proyectos: Se ha realizado una revisión exhaustiva y seguimiento riguroso de más de 300 proyectos, garantizando transparencia y eficiencia en su ejecución.
- Fortalecimiento en los controles de recepción de almacén: Se han implementado medidas para reforzar los controles en la

recepción de materiales en almacén, asegurando la integridad de los recursos y optimizando los procesos logísticos.

- Digitalización y estandarización de procesos de revisión: Se ha avanzado significativamente en la digitalización y estandarización de los procesos de revisión, lo que ha permitido una mayor agilidad y uniformidad en la gestión de los recursos.

La Contraloría en EGEHID ha contribuido transversalmente a otras áreas de la empresa mediante la implementación de políticas y procedimientos que promueven la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento normativo. Además, ha brindado asesoramiento y capacitación sobre prácticas de buen gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. Esto ha fortalecido la integridad y la confianza en toda la organización, mejorando la toma de decisiones y la gestión de recursos en áreas como operaciones, Unidades Ejecutoras, Finanzas, Tecnología, entre otras.

Colaboración con otras áreas de la institución para implementar mejoras continuas en los procesos y promover una cultura de calidad en toda la organización. La Contraloría en EGEHID despliega diversas acciones para el fortalecimiento institucional, como es el lanzamiento del piloto del proceso de digitalización y estandarización de los procesos de pago.

➤ Dirección Jurídica

En base a nuestra misión, visión y valores, partiendo de que desarrollamos actividades a corto, mediano y largo plazo, todo, según las circunstancias y los recursos que disponemos, encaminados bajo dos (02) grandes lineamientos estratégicos: 1) Fortalecer la Gestión Operativa -Administrativa; y 2) Operar con una Rentabilidad Sostenible; los cuales desarrollamos con varios objetivos estratégicos, velando con la adecuada aplicación de las leyes que nos competen; así como nuestra Matriz de Responsabilidades y a las de las demás Direcciones, que requieran de nuestra orientación jurídica. Las cuales podemos detallar como informe de ejecución hasta el momento con lo siguiente:

Comunicaciones, Respuestas, Informes y Opiniones Legales

Trámites Administrativos

La Dirección Jurídica registró 597 entrada de documentos con distinta finalidad y procedimiento. Durante este trimestre se elaboraron 670 comunicaciones, divididas de acuerdo como se describe a continuación:

COMUNICACIONES	CANTIDADES
Solicitudes Información	260
Comunicaciones de Procedimientos	91
Informes Legales	59
Combustible	26
Remisiones de Documentación	85
Devoluciones	28
Opiniones Legales	121

Respecto de los trámites administrativos Laborales, fueron realizados 036 Descargos, correspondientes a 032 por prestaciones Laborales y 04 por asistencia económica. Fueron solicitados 030 Pagos a Notarios, como honorarios de legalizaciones de los Contratos, Actas y Descargos. Respecto de los Proceso administrativos de Contrataciones, fueron evaluadas en calidad de perito 08 Procesos de Comparación de Precios, 02 Proceso de Licitaciones Públicas Nacionales.

Fueron recibidas 28 notificaciones de Actos de alguacil correspondientes a Procesos e Intimaciones varias, las cuales fueron atendidas de acuerdo con el requerimiento realizado. Esta Dirección Jurídica notificó 06 Actos de alguacil como respuestas o acciones llevadas a cabo por la institución.

Fueron realizados cuarenta y siete (47) viajes a diferentes lugares y para diversas acciones (Levantamiento, Seguimiento, Audiencias, reuniones, Titulaciones, etc.). Fueron celebradas dieciséis (16) Reuniones de Trabajo, tanto con el personal a nuestro cargo, como con otras Dependencias de la EGEHID, dando seguimiento al Manejo de los Procesos y el respeto a los Procedimientos, con miras a procurar mejoras, y poniendo en ejecución las disposiciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Fueron ejecutas 09 levantamientos legales, para validación de información, en el área inmobiliaria por motivo de invasiones de terreno, solicitudes de permisos para ranchos y restaurantes.

Iniciamos el registro de contratos por ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema T.R.E. (Trámite Regular Estructurado), a los fines de que nos emitan Certificación de los contratos de Obras, Bienes y Servicios, Contratos de Becas Personales y Convenios Nacionales e Internacionales, de los cuales ya han sido Certificados 05 Contratos.

Evolución y resultados de las distintas áreas durante el Primer Trimestre del 2024.

Área De Contrataciones:

Durante este semestre elaboramos Cincuenta y ocho (058) Contratos y treinta y nueve (39) adendas, clasificados como se describe a continuación:

CONTRATOS	CANTIDADES
Contratos de Trabajo	0
Obras	15
Bienes y Servicios	16
Publicidad	0
Pasantías	22
Alquiler	3
Comercialización	4
ADENDAS	CANTIDADES
Adendas de Obras	37
Adendas de Servicios	2

Fueron suscritos seis (06) acuerdos Interinstitucionales con el objetivo de fomentar e incentivar la colaboración entre instituciones públicas y privadas para el desarrollo de las poblaciones aledañas a las Centrales de la Empresa.

Área Inmobiliaria:

Estamos manejados sesenta y cuatro (64) Procesos Inmobiliarios en procura de defender a la institución, divididos de acuerdo como se describe continuación:

PROCESO	CANTIDAD	
Saneamientos por realizado por la EGEHID (Etapa Judicial)	5	04 etapa Judicial
		01 etapa Registral
Saneamiento Etapa Técnica	31	
Oposición a Saneamiento	26	
Litis Sobre Derecho Registrado	3	

Continuamos el Proceso de Saneamiento de las Centrales JJ Puello – Domingo Rodríguez, Central Magueyal los cuales se encuentra en la Etapa Judicial, San Juan de la Maguana y Azua, como el saneamiento del área de desfogue de la Central Pinalito, también en San Juan de la Maguana, el cual fue aprobado en la Etapa Judicial y está pendiente de retirar la Sentencia, así como la Central Rio Blanco y Central Rincón de Yuboa- Aniana Vargas, Piedra Blanca de Bonao y Bonao, también en Etapa Judicial, con el objetivo de titular a nombre da la EGEHID los terrenos que ocupan las referidas estructuras y con ello salvaguardar la seguridad jurídica del inmueble, como parte del Proyecto de Regularización Parcelaria de la empresa.

A través de los procesos de titulación masivos (Plan de Titulación) realizada en Jorgillo Vallejuelo, Provincia San Juan de la Maguana, manejamos seis (06) expedientes, cada uno con de los cuales serán emitidos en conjunto ciento ocho (108) Certificados de títulos de propiedad, los cuales estamos en espera de que el registrador de títulos los emita. Además del área Inmobiliaria crear y llevar las estrategias de defensa de la institución en materia inmobiliaria, se encarga en conjunto con el área de agrimensura, de realizar las verificaciones inmobiliarias, cuando sean solicitadas por motivo de reclamación, adquisición, invasión, o cualquier otra índole. En total se han realizado 14 levantamientos inmobiliarios, durante este trimestre, quedando pendiente 21 que no se le han dado cumplimiento por falta de algunos recursos.

Área Laboral:

En el área Laboral actualmente contamos con veintiún (21) expedientes activos, de acuerdo como se describe a continuación:

EXPEDIENTES	CANTIDAD
Primera Instancia	7
Apelados en Segunda Instancia y en Casación	14

En estado de inactivos tenemos Cuarenta (40) expedientes los cuales se describen a continuación:

EXPEDIENTES	CANTIDAD
Archivados con Acuerdo Transaccionales	12
Sentencia Apelación	14
Casación	5
Desinterés de las partes	9

Área Administrativa / Contenciosa Administrativa:

En el área Administrativa cerramos a favor de la EGEHID cuatro (04) expedientes sobre Impugnación de procesos de compras y contratación Pública. De las cuales no han sido ejercido recurso jerárquico llevados por antes la Dirección General de Compras y contrataciones Públicas.

Respecto de los procesos Contenciosos Administrativos cursados en tribunal tenemos tres (03) Expedientes, de acuerdo Como se describe a continuación:

EXPEDIENTES	CANTIDAD
Recursos de Acción de Amparo	1
Recurso de Revisión Constitucional	1
Demanda en Justiprecio	1

Área Penal:

En el área Penal hemos cursado Seis (06) procesos en Etapas Judiciales, cuatro (04) de ellos con seguimiento desde años anteriores y dos (02) del presente año, todos con medida de coerción impuesta, los cuales se describen a continuación:

EXPEDIENTES	CANTIDAD
Etapas Preliminar	-4
Espera de Dictamen del Ministerio Público	-2

Tenemos dos (02) Querellas una en Etapa Investigación y otra Etapa Preliminar.

También se han realizado las gestiones y seguimientos a procesos con posibles violaciones penales, de las cuales se han emitido 08 opiniones.

Área Civil:

Respecto de las acciones civiles estamos trabajando ocho (08) procesos todos relativos a Demandas en Daños y Perjuicio. De estos procesos uno (01) se encuentran en Estado de Fallo, los demás en procesos por ante la Corte Civil.

➤ **Dirección de Logística**

En este primer trimestre nos hemos enfocado en la organización de todos los almacenes y el conteo de los materiales existentes en los mismos. Hasta el momento llevamos 21 almacenes de 25 que tenemos en total. Estamos equipando el nuevo Centro de Distribución de Quitasueño, ya fue instalada toda la tramaría que conlleva el área y hemos organizado materiales de suministro, transportación, luminarias y otros mobiliarios.

Hemos establecido controles de acceso para el almacén principal y las instalaciones de Quitasueño y estamos en proceso de solicitar cámaras de seguridad adicionales para dichas instalaciones y para todos los almacenes a nivel nacional. Con relación al personal, definimos los roles de los colaboradores del departamento y ya iniciamos con algunos entrenamientos que hemos planificado para dicho personal.

Estamos orientados en mejorar la eficiencia del departamento, utilizando estrategias que reduzcan costos de transporte y tiempo de entrega de mercancías.

Para ello le estamos dando seguimiento al proceso, desde que se adjudica la orden de compras al proveedor, hasta la entrega del bien a la unidad o departamento requirente.

Con el propósito de ofrecer un mejor servicio, estamos realizando envíos de mercancías, tomando en cuenta la localidad de los destinatarios, haciendo rutas estratégicas para su entrega que minimicen el costo de transporte.

➤ Dirección de Planificación y Desarrollo

Certificación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad ISO 9001,37001,3701.

Sistema Integrado de Gestión (SIG):

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), en cumplimiento del Decreto No. 36-21, que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en República Dominicana; inició un proceso de contratación de una empresa consultora, para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual contiene las siguientes Normas: ISO 9001:2015 (Calidad), ISO 37001:2016 (Antisoborno) e ISO 37301:2021 (Cumplimiento), del cual resultó ganadora la empresa REBIRTH CONSULTING.

Este informe trimestral proporciona una actualización detallada sobre el progreso en la implementación de las normas ISO de Calidad 9001, Antisoborno 37001 y Compliance 37301, conforme al contrato entre REBIRTH CONSULTING S.R.L y EGEHID. Durante este trimestre, se han alcanzado varios hitos significativos y se han identificado áreas de mejora. A continuación, se presenta un resumen de los pasos ejecutados durante este período: Solicitud de Adenda de Tiempo: En el mes de enero, se solicitó y obtuvo una adenda de tiempo para continuar trabajando en la implementación del SIG. Esta extensión ha permitido un enfoque más completo en cada fase del proceso, asegurando una implementación sólida y eficiente.

Levantamientos de las diferentes matrices:

- Matriz Legal: Se ha completado el levantamiento de la matriz legal, identificando y analizando los requisitos legales aplicables a la organización en relación con los estándares ISO seleccionados.
- Matriz de Partes Interesadas: Se ha llevado a cabo el análisis de las partes interesadas relevantes para el SIG, identificando sus necesidades, expectativas y su impacto en las operaciones de la organización.

- Matriz SIPOC: Se han elaborado las matrices SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) para las áreas incluidas en el mapa de procesos, lo que ha permitido visualizar y comprender mejor los flujos de trabajo y sus interacciones.

Fichas de Procesos: Donde se recogen las características más relevantes para el control de las actividades recogidas de cada área.

Además, se realizó la capacitación y sensibilización del personal enlace de las áreas para dotarlos del conocimiento para el manejo de la Matriz de Riesgos y Oportunidades de los procesos incluidos en el mapa de proceso. Basado en la metodología FMEA (Análisis Modal de Fallas y Efectos).

El levantamiento de información de las áreas en base a la matriz de riesgos y oportunidades cuenta con el apoyo y seguimiento del personal de la Gerencia de Calidad de la Gestión.

El resultado que se proyecta es desarrollar y actualizar la documentación de respaldo del SIG, además, las pruebas internas de precertificación de SIG, la posible certificación de SIG también es brindada por un organismo de acreditación, como el Instituto Dominicano de la calidad (INDOCAL) u otra institución nacional e internacional.

Además, se han impartido talleres para la eficientizar la elaboración de los sistemas operativos y programas que nos permitan mejorar los procesos del POA, PACC.

Reorganización de los colaboradores en las áreas, que nos permita sacar el mejor provecho, seguimiento continuo en los planes y actividades de todas las Gerencias y Direcciones de la EGEHID.

➤ Informe de Gestión de Dirección de Auditoría Interna Actividades realizadas en el trimestre enero-marzo 2024

Descripción general del plan: Auditoría a los diferentes rubros que componen los Estados Financieros de la Empresa.

Resultados esperados: Eficientizar y agregar valor a todos los procesos financieros de la entidad que se encuentran dentro del alcance de nuestros procedimientos, al igual que mejorar la presentación de los Estados Financieros y la correcta contabilización de las transacciones de la entidad, con el objetivo de tener una

información financiera depurada y acorde a la realidad de la Empresa.

Dependencia	Tarea	Responsable	Entregable	% Ejecución
Auditoria Financiera	Arqueos de Cajas Chicas	Auditor Financiero	Informe de Auditoría	100%
	Actividades Regulares de Auditoría Financiera	Auditor Financiero	Informe de Auditoría	100%

Descripción general del plan: Auditar los proyectos de obras adjudicadas en procesos de ejecución.

Resultados esperados: Auditar los proyectos de obras, que están en proceso de ejecución, para determinar su nivel de avance de estas y si están paralizadas, ver por qué motivo.

Dependencia	Tarea	Responsable	Entregable	% Ejecución
Auditoria Técnica	AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE OBRAS ADJUDICADOS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN.	Auditor Técnico	Informe de Auditoría	100%

➤ Informe de Gestión de Dirección Seguridad Militar

Dentro de las actividades realizadas en el primer trimestre de este año 2024 hemos trabajado solicitudes a diferentes departamentos tales como:

- Solicitud de personal militar fijo para cubrir los puestos de servicio.
- Remisión de informes ocurridos en las diferentes presas y centrales del país.
- Solicitud de personal militar del ministerio de defensa como refuerzos para el "Proyecto Diseño, Readecuación Ambiental

y Ejecución de Extracción de Sedimentos” en la Minicentral las Barias.

- Solicitud de aprobación de cuatro plazas para reforzar la Seguridad Militar en la Central Hidroeléctrica Los Toros según oficio DO-APROB-130-064 de fecha 01/02/2024, de la Dirección de Operaciones, EGEHID.
- Fue remitido el Plan semana santa 2024, de esta Dirección de Seguridad Militar, EGEHID, a los departamentos correspondiente para los fines procedentes.
- Fueron suministrados los combustibles solicitados para la realización de los recorridos de supervisión y entrega de raciones alimenticias en las de las diferentes presas y centrales del país.
- Solicitud compra de casco protector para motocicletas.
- Solicitud de las raciones alimenticias agrícolas y no agrícolas, para el personal militar que presta servicio en las diferentes Presas y Centrales Hidroeléctricas del país, correspondiente a los meses enero, febrero y marzo del año en curso.
- Solicitud de materiales para ser utilizados por el personal de seguridad militar, que prestan servicio en las diferentes presas y complejos hidroeléctricos del país.
- Solicitud de artículos para equipar los cuarteles que aloja al personal militar que prestan servicio en las Centrales Hidroeléctricas Valdería, las Barias, Mucha Agua, Nizao Najayo y Domingo Rodríguez.
- Solicitud compra de dos Propelas para Motor Fuera Borda para los motores fuera borda marca Yamaha enduro 40, las cuales serán utilizadas en los botes asignados para servicio de patrulla en las Centrales Hidroeléctricas Sabana Yegua y Sabaneta.
- Solicitud de dos (02) motores eléctricos para ser utilizados en la puerta de acceso al parqueo del P-3 y en la puerta principal del centro de control hidro, a fin de tener un mejor control y seguridad con los vehículos que se estacionan en dichos parqueos.
- Solicitud de cinco (05) cajas de aceites de dos tiempos y Seis (06) cajas de aceites de cuatro tiempos (15w40), para ser utilizados en el mantenimiento mecánico de las motocicletas y los botes que se utilizan en el patrullaje de los Complejos Hidroeléctricos de las Zonas Noreste, Noroeste y Sur del país.

- Solicitud de repuestos para ser utilizado en la motocicleta marca Yamaha DT-125 ficha 0246, asignada a la seguridad militar del Proyecto dos Bocas.
- Solicitarle la compra de los materiales los cuales serán utilizados para el mantenimiento de los destacamentos de la Centrales Hidroeléctricas Sabana Yegua, Sabaneta, Palomino, dos Bocas, Valdesia, los Mineros, las Barias, Mucha Agua y Jigüey.
- Solicitud de raciones alimenticias agrícolas y no agrícolas correspondiente a los mese enero febrero y marzo.

➤ Informe de la Dirección de Comunicación

Este informe presentas las actividades y eventos que ha cubierto la Dirección de comunicaciones durante el periodo de enero-marzo del año 2024.

ENERO 2024

ACTIVIDAD/ENVENTO	DESCRIPCION	INVERSION ESTIMADA
Reconstrucción de la obra de toma del acueducto de Bonaó sobre el río Yuna	En Monseñor Nouel, en compañía del presidente Luis Abinader el inicio de los trabajos de reconstrucción.	RD\$ 94,909,608.43.
Inicio de obras en Cambita y San Cristóbal	1-Construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de Cambita. 2-Construcción del Multiuso de Cambita El Pueblecito. 3-Construcción y asfaltado de las calles del barrio 5 de abril. 4-Construcción del Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa)	RD\$ 228,160,617.10
Inicio de rehabilitación del canal Ysura	En Azua, junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (INDRHI)	RD\$ 481 millones
Inicio de reconstrucción de tres carreteras	Iniciamos los trabajos de reconstrucción de más de 24 kilómetros de carreteras que comunican a múltiples comunidades de Santiago Rodríguez	RD\$ 798,192,490.62.

FEBRERO 2024

ACTIVIDAD/ENVENTO	DESCRIPCION	INVERSION ESTIMADA
Inauguración del recinto Universidad ISA en Bohechio	El complejo está dotado de aulas, biblioteca, laboratorios, caldera y módulo de baños, área administrativa con módulos de psicología, deportes, sala de descanso, oficinas para coordinadores y encargados, dirección financiera y vicerrectoría ejecutiva	RD\$ 508,537,269.00
Inicio de la ampliación de carretera Cambita- Los Cacaos	En Cambita iniciamos la reconstrucción y ampliación de la carretera que comunica los municipios de Cambita y Los Cacaos, de la provincia de San Cristóbal.	RD\$ 4,009 millones
Inicio de construcción de carretera Yerba Buena-Los Corrales en Sajoma.	San José de Las Matas iniciamos la construcción de la carretera Yerba Buena-Los Corrales, en San José de las Matas (Santiago)	RD\$ 521,404,559.84,
Inicio de la construcción muro de contención del río Yuna en Arenoso	Esta obra, que viene a traer seguridad y tranquilidad a las comunidades de Arenoso y Aguacate	de RD\$ 274,656,627.39
Inicio rehabilitación carretera comunica Bohechio y Villa Palomino	Reacondicionamiento de la vía que comunica a esta comunidad con Bohechio. Se trata de un camino vecinal de 13 kilómetros de longitud, trabajado en material base con doble riego asfáltico, además, incluye drenaje	RD\$121,185, 436.73
Relanzamiento de oferta 100 plazas de trabajo para mujeres técnicas e ingenieras	Convocamos a la inserción laboral a mujeres técnico-profesionales, a fin de ocupar 100 plazas disponibles en las distintas centrales hidroeléctricas del país	RD\$0.00
Reafirmación en su compromiso de aumentar su matriz eléctrica	Reafirmamos el compromiso de diversificar la matriz eléctrica, para garantizar que las comunidades disfruten de mejores condiciones de vida.	
Recibimiento por tercer año a estudiantes que harán pasantía en Hidroeléctrica de Valdesia	Son 15 estudiantes de técnico en electricidad, quienes harán su práctica laboral en la Central Hidroeléctrica de Valdesia	RD\$0.00

MARZO 2024

ACTIVIDAD/ENVENTO	DESCRIPCION	INVERSION ESTIMADA
Inauguran centro de capacitación de INFOTEP en Nizao	En Peravia pusimos en funcionamiento del Centro Tecnológico José Alberto Madé, del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep)	RD\$0.00
Lanza programa de capacitación para familias del entorno hidroeléctrica Las Placetas	En Las Placetas pusimos en marcha el Plan de Capacitación del Proyecto de Desarrollo de Las Placetas	RD\$0.00
Celebración del día Internacional de la Mujer con ingreso de 28 ingenieras y técnicas a centrales hidroeléctricas	Presentamos el primer grupo de 28 mujeres técnico- profesionales, de un total de cien que ocuparán las plazas disponibles en las distintas centrales hidroeléctricas del país	RD\$0.00
Entrega remozado centro comunal de Cambita Sterling	Entregamos remozado un centro comunal a la comunidad de Cambita Sterling	RD\$0.00

➤ Dirección de Compras y Contrataciones

La Dirección de Compras y Contrataciones durante los meses enero a marzo de 2024, ha realizado diferentes procesos de compras con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la institución. Dichos procesos se realizan conforme la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas, Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su Reglamento de Aplicación, emitido mediante Decreto núm. 523-12, así como los manuales de procedimientos, formularios estándar, circulares y resoluciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas del órgano rector del sistema.

A continuación, presentamos el detalle por los diferentes procesos que se han realizado hasta la fecha, así como los montos ejecutados. A saber:

PROCESOS DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL

Hemos ejecutado 32 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Compras Por Debajo Del Umbral, en el periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, según se detalla a continuación:

COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL		
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO
Adjudicado	29	\$3,125,027.00
Desierto	3	\$0
Total, general	32	\$3,125,027.00

COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL

Adjudicado Desierto

PROCESOS DE COMPRAS MENORES

Se han llevado a cabo 25 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Compra Menor, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, según se detalla a continuación:

PROCESOS DE COMPRAS MENORES		
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO
Abierto	3	\$3,777,045.00*
Adjudicado	19	\$15,222,599.00
Desierto	2	\$0
Publicado	1	\$416,000.00*
Total, general	228	\$19,415,644.00

PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Se han llevado a cabo 8 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Comparación de Precios, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, según se detalla a continuación:

PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS		
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO
Abierto	2	\$123,498,679.50*
Evaluación	3	\$59,488,545.20
Publicado	3	\$210,471,295.00
Total general	80	\$393,458,519.70

PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

AbiertoEvaluaciónPublicado

NOTA: En este trimestre no tuvimos procesos adjudicado, ni cancelado, ni desierto.

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Se han llevado a cabo 8 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, en el periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, según se detalla más abajo.

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO
Evaluación	4	\$1,104,531,197.85
Publicado	4	\$184,585,232.50
Total general	8	\$1,289,116,430.35

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Evaluación Publicado

NOTA: En este trimestre no tuvimos procesos adjudicado, ni cancelado, ni desierto.

PROCESO DE COMPRA BAJO MODALIDAD DE EXCEPCIÓN

Se han llevado a cabo 1 proceso de compras y contrataciones bajo la modalidad de Excepción, en el periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, según se detalla más abajo.

Proceso de Compra con Excepción		
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	CUENTA DE PROCESO DE COMPRA	MONTO
Adjudicado	1	\$994,410.00
Total, general	1	\$994,410.00

Proceso de modalidad de Excepción
Desierto Adjudicado

NOTA: En este trimestre no tuvimos procesos adjudicado, ni cancelado, ni desierto.

PROCESOS PUBLICADOS DIRIGIDOS A MIPYMES

En el periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024, hemos manejado un total de 72 Procedimientos de compras en primer trimestre de gestión de los cuales se le adjudicado más de 5% establecido en las normativas del Sistema Nacional de Compras Dominicana a empresas MIPyME y MIPyME MUJER, ascendente a un monto de DOP\$ 12,077,426.00

COMPRAS PARA MIPYMES Y MIPYMES MUJER	
Normal	\$7,264,610.00
Mipyme	\$6,429,294.00
Mipyme Mujer	\$5,648,132.00
Total, general	19,342,036.00

COMPRAS PARA MIPYMES Y MIPYMES MUJER

29% Mipyme Mujeres 38% Normal
33% Mipyme
Normal Mipyme Mipyme Mujer

PROCESOS DE SORTEO DE OBRA

No se llevaron a cabo procesos de sorteo de obra durante el periodo 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024.

PROCESOS DE LICITACIÓN RESTRINGIDA

No se llevaron a cabo procesos de Licitación Restringida durante el periodo 1 de enero de 2024 hasta el 30 de marzo de 2024.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS ENERO-MARZO 2024

A continuación, el resumen por modalidades de compra que se han ejecutado en el referido periodo, con los montos totales por tipo de proceso y el monto general de lo ejecutado por la EGEHID.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS	
Modalidad	Total
Compras por Debajo del Umbral	\$3,125,027.00
Compras Menores	\$19,415,644.00
Comparación de Precios	\$393,458,519.70
Licitación Pública Nacional	\$1,289,116,430.35
Procesos de Excepción	\$994,410.00
Total, general	\$1,706,110,031.05

➤ Servicio al ciudadano y transparencia institucional

1. Nivel de la satisfacción con el servicio

Resultado del monitoreo de la Carta Compromiso durante el año, todo en orden con este tema, están en cumplimiento todos los involucrados.

En cuanto a las encuestas de satisfacción a nivel interno y externo todo va bien, hasta la fecha no tenemos ninguna queja.

Estadísticamente estamos bien posicionados.

Nuestros Planes de acción para mejora y porcentaje de ejecución a la fecha es seguir vigilantes y en cumplimiento de la Ley que nos rige, que es 200-04.

2. Nivel de cumplimiento acceso a la información

Durante el trimestre enero – marzo 2024 recibimos la cantidad de catorce (14) solicitudes de información vía electrónica y dos (02) solicitudes vía físico, las cuales fueron atendidas y resueltas satisfactoriamente.

3. Resultados sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias.

Referente al Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (311), en este trimestre, estadísticamente estamos en cero.

4. Resultados mediciones del portal de transparencia

Considerando, que el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la Republica Dominicana, y que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración, en este punto estamos en cumplimiento, tanto así, que hemos sido llamados de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para hacernos entrega de un certificado por el cumplimiento de los estándares de transparencia.

Plan Operativo Anual (POA) EGEHID 2024

Para el año 2024, se han formulado 463 proyectos y/o actividades, con un presupuesto de RD\$29,466,040,567.91, distribuidos en los distintos lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 de la siguiente manera:

Áreas que impactan cada lineamiento

Lineamientos	Áreas que impactan lineamiento
1. Incrementar La Generación De Electricidad Con Fuentes Renovables	DDH, Tecnología, Energía Renovable
2. Fortalecer La Gestión Operativa Y Administrativa	Contraloría/Planificación, Administración
3. Impulsar El Desarrollo Tecnológico Y Digital	Dir. Tecnología y Telemática
4. Mejorar La Gestión Ambiental.	Dir. Medio Ambiente
5. Fortalecer La Gestión Social.	Bienestar y Asistencia Social, Proyecto Especiales/ MROC
6. Optimizar La Gestión Del Capital Humano.	Dir. Gestión Humana
7. Operar Con Rentabilidad Sostenible.	Comercialización/Financiera/Operaciones

Proyectos Inversión por Lineamientos

Lineamiento Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
1 Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables	48	\$16,911,713,506.42	57.39
2 Fortalecer la gestión operativa y administrativa	84	\$31,717,927.00	0.11
3 Impulsar el desarrollo tecnológico y digital	29	\$265,155,876.81	0.90
4 Mejorar la gestión ambiental	22	\$417,722,253.51	1.42
5 Fortalecer la gestión social	150	\$9,669,639,060.56	32.82
6 Optimizar la gestión del capital humano	35	\$311,879,004.62	1.06
7 Operar con rentabilidad sostenible	95	\$1,858,212,938.98	6.31
Total	463	\$29,466,040,567.90	100.00

Proyectos Inversión por Objetivos

Objetivo Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
Lineamiento Estratégico 1: Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables			
1.a. Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles	10	\$13,209,205,506.29	44.83
1.b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central	18	\$1,609,988,000.12	5.46
1.c. Diversificar la matriz de generación de energía renovable	20	\$2,092,520,000.01	7.10
Lineamiento Estratégico 2: Fortalecer la gestión operativa y administrativa			
2.a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución	60	\$17,157,987.00	0.06

Objetivo Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos	16	\$2,919,940.00	0.01
2.c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional	4	\$-	0.00
2.d. Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos	4	\$11,640,000.00	0.04
Lineamiento Estratégico 3: Impulsar el desarrollo tecnológico y digital			
3.a. Fortalecer la gestión de tecnología informática y operativa de la organización	12	\$40,362,025.91	0.14
3.b. Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización	16	\$219,993,850.90	0.76
3.c. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa	1	\$4,800,000.00	0.02
Lineamiento Estratégico 4: Mejorar la gestión ambiental			
4.a. Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas	2	\$69,557,659.20	0.24
4.b. Instrumentar mecanismos para el pago de servicios ecosistémicos	3	\$18,532,281.60	0.06
4.c. Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental	2	\$13,776,480.00	0.05
4.d. Eficientizar el manejo de residuos generados en la producción de energía	0	\$-	0.00
4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental	12	\$178,664,081.70	5.25
4.f. Manejo y control de plagas y vectores de enfermedades en las centrales hidroeléctricas y comunidades aledañas	3	\$137,191,751.01	0.47
Lineamiento Estratégico 5: Fortalecer la gestión social			
5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados	32	\$490,746,055.84	1.67
5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo	111	\$9,064,562,518.44	30.76
5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa	7	\$114,330,486.28	0.39
5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés	0	\$-	0.00
Lineamiento Estratégico 6: Optimizar la gestión del capital humano			
6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo	34	\$311,879,004.62	1.07
6.b. Fortalecer los subsistemas de recursos humanos	0	\$-	0.00
6.c. Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa	0	\$-	0.00
6.d. Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional	1	\$-	0.00
6.e. Fortalecer los programas de salud e higiene ocupacional	0	\$-	0.00
Lineamiento Estratégico 7: Operar con rentabilidad sostenible			
7.a. Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital	1	\$6,546,205.06	0.02
7.b. Disminuir los costos de generación de energía	77	\$1,836,828,669.14	6.23
7.c. Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa	16	\$-	0.00
7.d. Renegociar la venta de energía	1	\$14,838,064.78	0.05
Total	463	\$29,466,040,567.90	100 %

Ejecución del trimestre de proyectos y /o actividades del Plan Operativo Anual 2024 (POA)

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024			
		T1			
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO %
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar	RD\$92,877,004.06	88%	3%	3%	94%
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$1,415,787.90	99%	1%	0%	100%
Movimiento tierra Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$124,043,484.12	0%	0%	0%	0%
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$606,155,854.92	0%	0%	0%	0%
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodriguez	RD\$20,592,000.00	0%	0%	0%	0%
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$21,770,808.80	90%	5%	4%	99%
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$221,760,000.00	0%	0%	0%	0%
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$6,652,800.00	0%	0%	0%	0%
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	RD\$21,618,812.69	90%	5%	4%	99%
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	RD\$155,232,000.00	0%	0%	0%	0%
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	RD\$4,656,960.00	0%	0%	0%	0%
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$21,769,087.22	0%	0%	0%	0%
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$138,600,000.00	0%	0%	0%	0%
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$16,632,000.00	0%	0%	0%	0%
Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$33,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Construcción Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$278,122,395.17	0%	0%	0%	0%
Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$38,841,928.82	0%	0%	0%	0%
Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$25,759,103.33	0%	0%	0%	0%
Construcción Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$58,262,893.23	0%	0%	0%	0%
Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$6,991,547.19	0%	0%	0%	0%
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Sabaneta	RD\$74,265,532.56	0%	0%	0%	0%
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Yacahueque	RD\$25,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Camú	RD\$15,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Proyecto Eficiencia Energética, Edificio SEDE EGEHID	RD\$3,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Consultoría para estudios y diseños Proyectos Solar Fotovoltaico Flotante Rincón	RD\$40,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Consultoría para estudios y diseños Proyectos Solar Fotovoltaico Flotante Sabana Yegua	RD\$40,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Elaborar Informes Financieros Confiables y Oportunos	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024			
		T1			
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO %
Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables.	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar.	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Ejecución Presupuestaria 2024	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Administración de los Activos Fijos	\$ -	8.33%	8.33%	8.33%	25%
Organización y control de los almacenes.	\$ 18,475,000.00	5%	10%	13%	28%
Remozamiento y equipamiento del centro de distribución Quita Sueño.	\$ 12,200,000.00	0%	9%	0%	9%
Diseñar e implementar un programa de evaluación desempeño por acuerdos		0%	0%	0%	0%
Desarrollar un programa con facilitadores Internos		0%	0%	0%	0%
Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social		0%	0%	0%	0%
Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)		0%	0%	0%	0%
Análisis de los Descriptivos de Puesto		0%	0%	0%	0%
Reinducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)		0%	0%	0%	0%
Realizar encuesta de Clima Laboral		0%	0%	0%	0%
Construcción de edificio y ampliación de edificaciones en la sede central, oficinas y áreas multiusos más construcción edificio de parqueos.	\$ 100,000,000.00	0%	0%	5%	5%
Reconstrucción de aceras, contenes badenes y filtrantes en y alrededor de todas las instalaciones de egehid.	\$ 10,307,200.00	0%	0%	0%	0%
Solicitud de Asfalto de 270 Metros de calle que conecta las 6 de noviembre con la carretera Sanchez que da acceso a las Instalaciones de EGEHID Q.S sector doña monguita	\$ 9,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Adecuación y remodelación de área de recepción/ transportación	\$ 386,200.00	0%	0%	0%	0%
Proyectos varios instalaciones de Q.S	\$ 7,778,800.00	0%	0%	0%	0%
Boulevard Frontal y paseo peatonal/ fachada instalaciones de EGEHID/ Quita Sueño	\$ 1,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Lavadero de vehículos livianos Q. S	\$ 1,200,000.00	0%	0%	0%	0%
Construcción de terraza multiuso quita sueño	\$ 10,000,000.00	0%	0%	0%	0%

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024			
		T1			
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO %
Mantenimiento y cambios de luminarias en el edificio de archivos EGEHID/ Quita sueño	\$ 170,000.00	0%	0%	5%	5%
Arreglos y mantenimientos de las unidades A/A (aires acondicionados)- edificio de archivos EGEHID/ Quita Sueño.	\$ 150,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Sabana Yegua	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Sabaneta	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Monción	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Baiguague	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de Imagen corporativa Central Tireito	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de imagen Central Jigüey	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de imagen Central Rio Blanco.	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de imagen Central Valdesia	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de imagen Central Rincón	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Cambio de imagen Central Hatillo.	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID	\$ -	2%	2%	4%	8%
Definir el presupuesto a ser utilizado en los Proyectos a desarrollar, para el año 2024	\$ -	0%	0%	0%	0%
Incluir en el Presupuesto nacional, los proyectos de la EGEHID para el año 2024, el presupuesto establecido y la fuente para obtener los fondos	\$ -	0%	0%	0%	0%
Retomar las Actividades Planificadas y no completadas o no ejecutadas durante el año 2023 y enlistar las actividades a desarrollarse en el 2024	\$ -	0%	0%	0%	0%
Manejar, revisar y actualizar el sistema de seguimiento de los casos litigiosos, con capacidad, celeridad, responsabilidad, legalidad y transparencia, para garantizar una gestión efectiva en los casos legales.	\$ -	0%	0%	0%	0%
Emitir Opiniones a solicitud de parte, a distintos departamentos, siempre basadas conforma al marco regulatorio y las leyes de la institución.	\$ -	0%	0%	0%	0%
Colaborar y monitorear en todo el proceso de Contratación de Compra	\$ -	0%	0%	0%	0%
Elaborar, despachar y monitorear los contratos y acuerdos en base a los procedimientos jurídicos y las	\$ -	0%	0%	0%	0%

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024				ACUMULADO %
		T1				
		ENERO	FEBRERO	MARZO		
regulaciones de la Empresa y la Contraloría desde su inicio hasta finalizar.						
Facilitar la comunicación y coordinación entre los departamentos y la dirección jurídica.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Realizar levantamiento parcelario de Inmuebles para fines de adquisición para distintas centrales.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Mantener de forma accesible la información actualizada de las normas aplicables a cada área, facilitando retroalimentación y la consulta rápida y efectiva.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Colaborar en procesos internos con aspectos legales en la Dirección de Recursos Humanos garantizando su lineamiento con las leyes y regularizaciones vigentes.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Realizar levantamiento parcelario de Inmuebles para fines de adquisición para distintas centrales.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Mantener de forma accesible la información actualizada de las normas aplicables a cada área, facilitando retroalimentación y la consulta rápida y efectiva.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Colaborar en procesos internos con aspectos legales en la Dirección de Recursos Humanos garantizando su lineamiento con las leyes y regularizaciones vigentes.	\$ -	0%	0%	0%	0%	
Seguir Saneado los terrenos pertenecientes a la Egehid y transferir los bienes inmuebles.	\$ -	0%	0%	0%	0%	



Lic. María Cristina Gómez Montero
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyecto