



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION
DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

24.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO ARRIBA Y CALLES INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H. PALOMINO.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**24.0 RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-RIO
ARRIBA Y CALLES INTERNAS COMUNIDAD RIO ARRIBA, C.H.
PALOMINO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$43,951,873.71
Monto del avance (20%)	RD\$8,790,374.74
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	ING. WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, relleno, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y construcción alcantarilla cajón en cruce cañada.

