

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
MAYO 2024.**

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
No. Contrato:	134/2021
Contratista:	LIABIEL & ASOCIADOS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$ 2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DEL 021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCION
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Construcción de un centro de atención primaria en hormigón armado, en el municipio de San José de las Matas, Santiago. Obra solicitada por la gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 52%, se trabajó en el Pañete interior y exterior, fraguaches, antepecho.

