

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y  
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES  
NOVIEMBRE 2023.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>193/2021</b>
<b>Contratista</b>	<b>BOLIVAR ANTONIO SOTO PEGUERO</b>
<b>Monto del Contrato</b>	<b>RD\$ 6,957,954.30</b>
<b>Monto del avance (20%)</b>	<b>RD\$1,173,068.19</b>
<b>Fecha de firma del contrato</b>	<b>13 DE OCTUBRE DEL 2021</b>
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	<b>22/11/2021</b>
<b>Fecha de Término</b>	<b>EN EJECUCIÓN</b>
<b>Tipo de Proceso</b>	<b>SORTEO DE OBRAS.</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado, en el Distrito Municipal de Los Caracoles, Provincia de Azua.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con un porcentaje de ejecución de 72%, se trabaja en Terminación y hormigonado de viga de amarre verja perimetral e Instalaciones eléctricas.

