

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
JULIO 2023.**

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.
No. Contrato	193/2021
Contratista	BOLIVAR ANTONIO SOTO PEGUERO
Monto del Contrato	RD\$ 6,957,954.30
Monto del avance (20%)	RD\$1,173,068.19
Fecha de firma del contrato	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	22/11/2021
Fecha de Término	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado, en el Distrito Municipal de Los Caracoles, Provincia de Azua.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un porcentaje de ejecución de 68%, se trabaja en el séptico y los registros.

